







PROGRAMA: FIFONREGIÓN

EJERCICIO FISCAL:	2020		
PERÍODO DE INFORME: 1ER TRIMESTRE 2020 (ENE-MAR)			
ESCUELA:	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 3		
CCT:	07DST0003Z		
MUNICIPIO:	TAPACHULA	LOCALIDAD:	TAPACHULA DE CÓRDOVA Y
NÚMERO DE CONTRATO:	20-1921013-020		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FECHA DE CONTRATO:	13 DE DICIEMBRE DE 2019		
META:	CONSTRUCCIÓN 03 AULAS DIDACTICAS, 01 ADMINISTRACION, 01 BODEGA, 02 SERVICIOS SANITARIOS, 01 AUDIOVISUAL, 01 SALA DE MAESTROS, 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SERVICIO MEDICO, TRABAJO SOCIAL Y PREFECTURA) Y OBRA EXTERIOR		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/0202/2020 DE FECHA 21/02/2020		
MONTO AUTORIZADO:	\$	14,352,344.02	
MONTO COMPROMETIDO:	\$	14,267,606.59	
MONTO CONTRATADO:	\$	14,267,606.59	
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	84,737.43	
ANTICIPO:	\$	4,280,281.98	FECHA: 10/03/2020
ESTIMACIÓN 01:	-----		FECHA: -----
EMPRESA:	PROYECTOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIEL RUIZ GRAJALES		
INICIO:	06 DE MARZO DE 2020		TERMINO: 02 DE AGOSTO DE 2020
REPROGRAMACIÓN:	N/A		
AVANCE FÍSICO:	5.00%		
AVANCE FINANCIERO:	30.00%		
SUPERVISOR:	ING. MARCO ANTONIO HERNADEZ PEREZ		
ZONA Y JEFE:	ZONA IV ARQ. RAFAEL DE JESUS LOPEZ VENTOZA		



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	EN PROCESO
	
EDIFICIO "D"	EDIFICIO "D"
	
CANCHA	CANCHA