



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

<b>EJERCICIO FISCAL:</b>	2019 - 2020		
<b>PERÍODO DE INFORME: 1ER TRIMESTRE 2020 (ENE-MAR)</b>			
<b>ESCUELA:</b>	SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NÚM. 148		
<b>CCT:</b>	07DST0151H		
<b>MUNICIPIO:</b>	CHENALHO	<b>LOCALIDAD:</b>	MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS)
<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	1921003-0261		
<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. DIC-FONREGION-016-2019		
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	19 DE DICIEMBRE DE 2019		
<b>META:</b>	CONSTRUCCION DE 07 AULAS DIDACTICAS, 01 LABORATORIO POLIFUNCIONAL Y OBRA EXTERIOR.		
<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b>	SH/SUBE/2986/2019 DE FECHA 12/11/2019		
<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$	11,894,211.82	
<b>MONTO COMPROMETIDO:</b>	\$	11,893,625.75	
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$	11,893,625.75	
<b>ECONOMÍA REINTEGRADA:</b>	\$	586.07	
<b>ANTICIPO:</b>	\$	3,568,087.73	<b>FECHA:</b> 24/12/2019
<b>ESTIMACIÓN 01:</b>	\$	1,624,551.59	<b>FECHA:</b> 19/02/2020
<b>EMPRESA:</b>	CONSTRUCCIONES MARYANT S.A. DE C.V.		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	ANTONIO TREJO PEREZ		
<b>INICIO:</b>	20 DE DICIEMBRE DE 2019	<b>TERMINO:</b>	16 DE JUNIO DE 2020
<b>REPROGRAMACIÓN:</b>	N/A		
<b>AVANCE FÍSICO:</b>	46.00%		
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	43.66%		
<b>SUPERVISOR:</b>	ARQ. DANIETH GABRIEL RIVERA PEÑA		
<b>ZONA Y JEFE:</b>	ZONA II ING. VICTOR MANUEL NIÑO MARTINEZ		



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	EN PROCESO
	
03 AULAS DIDACTICAS	03 AULAS DIDACTICAS
	
04 AULAS DIDACTICAS	04 AULAS DIDACTICAS



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

EN PROCESO



LABORATORIO

EN PROCESO



CANCHA DE USOS MÚLTIPLES