







PROGRAMA: FIFONREGIÓN

EJERCICIO FISCAL:	2019-2020		
PERÍODO DE INFORME:	3ER. TRIMESTRE 2020 (JULIO - SEPTIEMBRE)		
ESCUELA:	RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NUM. 148, CCT 07DST0151H DE LA LOCALIDAD MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) DEL MUNICIPIO CHENALHÓ.		
CCT:	07DST0151H		
MUNICIPIO:	CHENALHO	LOCALIDAD:	MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS)
NÚMERO DE CONTRATO:	1921003-0261		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	No. DIC-FONREGION-016-2019		
FECHA DE CONTRATO:	19 DE DICIEMBRE DE 2019		
META:	CONSTRUCCIÓN DE 07 AULAS DIDÁCTICAS, 01 LABORATORIO POLIFUNCIONAL Y OBRA EXTERIOR		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/2986/2019 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019		
MONTO AUTORIZADO:	\$	11,894,211.82	
MONTO COMPROMETIDO:	\$	11,893,625.75	
MONTO CONTRATADO:	\$	11,893,625.75	
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	586.07	
ANTICIPO:	\$	3,568,087.73	FECHA: 01 DE JUNIO DEL 2020
ESTIMACIÓN 07-F	\$	305,495.52	FECHA: 16 DE JUNIO DEL 2020
EMPRESA:	CONSTRUCCIONES MARYANT, S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	C. ANTONIO TREJO PEREZ		
INICIO:	20 DE DICIEMBRE DE 2019		TERMINO: 16 DE JUNIO DEL 2020
REPROGRAMACIÓN:	N/A		
AVANCE FÍSICO:	100.00%		
AVANCE FINANCIERO:	100.00%		
SUPERVISOR:	ARQ. DANIETH GABRIEL RIVERA PEÑA		
ZONA Y JEFE:	ZONA II NORTE-ALTOS, ING. VICTOR MANUEL NIÑO MARTINEZ		






PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	FINAL
	
03 AULAS DIDACTICAS	03 AULAS DIDACTICAS
	
04 AULAS DIDACTICAS	04 AULAS DIDACTICAS




PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	FINAL
	
LABORATORIO	LABORATORIO
	
CANCHA DE USOS MULTIPLES	CANCHA DE USOS MULTIPLES



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	FINAL
	
VISTA PANORAMICA	VISTA PANORAMICA