



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

<b>EJERCICIO FISCAL:</b>	2019-2020		
<b>PERÍODO DE INFORME:</b>	2DO TRIMESTRE 2020 (ABRIL-JUNIO)		
<b>ESCUELA:</b>	PRIM. LEANDRO VALLE		
<b>CCT:</b>	07DPR2149V		
<b>MUNICIPIO:</b>	OCOSINGO	<b>LOCALIDAD:</b>	FRONTERA COROZAL
<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	1921012-0256		
<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>	LICITACION PUBLICA NACIONAL		
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	13 DE DICIEMBRE DE 2019		
<b>META:</b>	CONSTRUCCION DE 17 AULAS DIDACTICAS, 02 SERVICIOS SANITARIOS, 01 AULA COCINA, 01 DIRECCION Y OBRA EXTERIOR		
<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b>	SH/SUBE/3037/2019		
<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$	21,571,513.32	
<b>MONTO COMPROMETIDO:</b>	\$	20,058,935.84	
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$	20,058,935.84	
<b>ECONOMÍA REINTEGRADA:</b>	\$	1,512,577.48	
<b>ANTICIPO:</b>	\$	5,187,655.82	<b>FECHA:</b> 30/12/2019
<b>ESTIMACIÓN 01:</b>	\$	2,136,879.44	<b>FECHA:</b> 27/01/2020
<b>EMPRESA:</b>	CONSORCIO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ASPEN S.A DE C.V.		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	PEDRO SANTIAGO SALAS		
<b>INICIO:</b>	16/12/2019	<b>TERMINO:</b>	11/08/2020
<b>REPROGRAMACIÓN:</b>	N/A		
<b>AVANCE FÍSICO:</b>	30.30%		
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	36.51%		
<b>SUPERVISOR:</b>	ING. PAULINO NANGULLASMU GOMEZ		
<b>ZONA Y JEFE:</b>	3	ARQ. CARLOS JORGE TRUJILLO NAVARRO.	



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EN PROCESO





## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES





EN PROCESO





## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	EN PROCESO
	



INSTITUTO  
**DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA**  
GOBIERNO DE CHIAPAS

## PROGRAMA: FIFONREGIÓN