



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

<b>EJERCICIO FISCAL:</b>	2019-2020		
<b>PERÍODO DE INFORME: 2DO TRIMESTRE 2020 (ABRIL-JUNIO)</b>			
<b>ESCUELA:</b>	PRIM. COMUNITARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON		
<b>CCT:</b>	07EPB0348E		
<b>MUNICIPIO:</b>	OCOSINGO	<b>LOCALIDAD:</b>	EL ZAPOTAL
<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	1921007-0257		
<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>	LICITACION PUBLICA NACIONAL		
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	13 DE DICIEMBRE DE 2019		
<b>META:</b>	CONSTRUCCION DE 13 AULAS DIDACTICAS, 02 SERVICIOS SANITARIOS, 01 AULA DE MEDIOS, 01 DIRECCION, 01 AULA COCINA Y OBRA EXTERIOR		
<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b>	SH/SUBE/3037/2019		
<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$	15,810,442.37	
<b>MONTO COMPROMETIDO:</b>	\$	14,695,854.12	
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$	14,695,854.12	
<b>ECONOMÍA REINTEGRADA:</b>	\$	1,114,588.25	
<b>ANTICIPO:</b>	\$	3,800,651.93	<b>FECHA:</b> 26/12/2019
<b>ESTIMACIÓN 01:</b>	\$	2,486,912.42	<b>FECHA:</b> 25/01/2020
<b>ESTIMACIÓN 02:</b>	\$	3,167,579.46	<b>FECHA:</b> 24/02/2020
<b>ESTIMACIÓN 03:</b>	\$	1,140,783.62	<b>FECHA:</b> 23/06/2020
<b>EMPRESA:</b>	CONSTRUCTORA MAYA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	DIEGO ALONSO GARCIA CASILLAS		
<b>INICIO:</b>	16/12/2019	<b>TERMINO:</b>	12/07/2020
<b>REPROGRAMACIÓN:</b>	N/A		
<b>AVANCE FÍSICO:</b>	43.69%		
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	67.54%		
<b>SUPERVISOR:</b>	ING. PAULINO NANGULLASMU GOMEZ		
<b>ZONA Y JEFE:</b>	3	ARQ. CARLOS JORGE TRUJILLO NAVARRO.	



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EN PROCESO





## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EN PROCESO





## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EN PROCESO





INSTITUTO  
**DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA**  
GOBIERNO DE CHIAPAS

## PROGRAMA: FIFONREGIÓN