



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

EJERCICIO FISCAL:	2019-2020		
PERÍODO DE INFORME:	TERCER TRIMESTRE 2020 (JULIO-SEPTIEMBRE)		
ESCUELA:	SECUNDARIA TÉCNICA No.03		
CCT:	07DST0003Z		
MUNICIPIO:	TAPACHULA, CHIAPAS	LOCALIDAD:	TAPACHULA
NÚMERO DE CONTRATO:	20-1921013-020		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FECHA DE CONTRATO:	05 DE MARZO DEL 2020		
META:	CONSTRUCCION 03 AULAS DIDÁCTICAS, 01 DE ADMINISTRACION, 01 BODEGA, 02 SERVICIOS SANITARIOS, 01 AUDIOVISUAL, 01 SALA DE MAESTROS, 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OBRA EXTERIOR.		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/S'SP/V/000017/2020		
MONTO AUTORIZADO:	\$	14,267,606.59	
MONTO COMPROMETIDO:			
MONTO CONTRATADO:	\$	14,352,344.02	
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	84,737.43	
ANTICIPO:	\$ 4'280,281.98	FECHA:	30 DE MARZO DEL 2020
ESTIMACIÓN 01:	\$ 2'715,730.53	FECHA:	15 DE ABRIL DEL 2020
ESTIMACIÓN 02:	\$ 2'512,482.18	FECHA:	15 DE MAYO DEL 2020
ESTIMACIÓN 03:	\$ 2'405,334.36	FECHA:	14 DE JUNIO DEL 2020
ESTIMACIÓN 04:	\$ 1'600,742.60	FECHA:	14 DE JULIO DEL 2020
ESTIMACIÓN 05:	\$ 4'154,121.87	FECHA:	13 DE AGOSTO DEL 2020
ESTIMACIÓN 06F:	\$879,195.06	FECHA:	26 DE AGOSTO DEL 2020
EMPRESA:	PROYECTOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. DANIEL RUIZ GRAJALES		
INICIO:	06 DE MARZO DEL 2020	TERMINO:	02 DE AGOSTO DEL 2020.
REPROGRAMACIÓN:	DEL 30 DE MARZO AL 26 DE AGOSTO DEL 2020.		
AVANCE FÍSICO:	100.00%		
AVANCE FINANCIERO:	100.00%		
SUPERVISOR:	ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ PEREZ		
ZONA Y JEFE:	ARQ. RAFAEL DE JESUS LOPEZ VENTOZA		



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



TERMINADO



CONSTRUCCION DE AUDIOVISUAL, 02 AULAS DIDÁCTICAS Y 02 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS), 10 E.E. DE 3.24X8.00 MTS. ESTR. U-1C



CONSTRUCCION DE AUDIOVISUAL, 02 AULAS DIDÁCTICAS Y 02 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS), 10 E.E. DE 3.24X8.00 MTS. ESTR. U-1C



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



TERMINADO



CONSTRUCCION DE ADMINISTRACIÓN (09 ANEXOS), 04 ANEXOS (PORTICO, SERVICIO MEDICO, TRABAJO SOCIAL Y PREFECTURA) Y 02 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS DE 10 E.E. DE 3.24X8.00 MTS. ESTR. U-1C



CONSTRUCCION DE ADMINISTRACIÓN (09 ANEXOS), 04 ANEXOS (PORTICO, SERVICIO MEDICO, TRABAJO SOCIAL Y PREFECTURA) Y 02 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS DE 10 E.E. DE 3.24X8.00 MTS. ESTR. U-1C



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



TERMINADO



CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA, SALA DE MAESTRO, Y BODEGA DE 5 E.E. DE 2.24X8.00 MTS. ESTR. U-1C



CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA, SALA DE MAESTRO, Y BODEGA DE 5 E.E. DE 2.24X8.00 MTS. ESTR. U-1C