



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| <b>EJERCICIO FISCAL:</b>       | 2019-2020   |  |
| <b>PERÍODO DE INFORME:</b>     | TERCER TRIMESTRE 2020 (JULIO-SEPTIEMBRE)  |  |
| <b>ESCUELA:</b>                | TELESECUNDARIA No. 1493 "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ"   |  |
| <b>CCT:</b>                    | 07ETV14850  |  |
| <b>MUNICIPIO:</b>              | TENEJAPA  | <b>LOCALIDAD:</b> YASHANAL             |
| <b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>     | 1921004-0265  |  |
| <b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>   | LICITACION PÚBLICA NACIONAL, LO-907044997-E37-2019.   |  |
| <b>FECHA DE CONTRATO:</b>      | 24 DE DICIEMBRE DE 2019   |  |
| <b>META:</b>                   | CONSTRUCCION DE 05 AULAS DIDACTICAS, CONSTRUCCION DE 01 SERVICIO SANITARIO, CONSTRUCCION DE 01 DIRECCION, CONSTRUCCION DE 01 LABORATORIO - TALLER, CONSTRUCCION DE 01 AULA COCINA, CONSTRUCCION DE 01 BIBLIOTECA, CONSTRUCCION DE 01 AULAS DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR. |  |
| <b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b> | SH/SUBE/3037/2019   |  |
| <b>MONTO AUTORIZADO:</b>       | \$  | 16,132,392.52                          |
| <b>MONTO COMPROMETIDO:</b>     |   |  |
| <b>MONTO CONTRATADO:</b>       | \$  | 15,371,041.42                          |
| <b>ECONOMÍA REINTEGRADA:</b>   | \$  | 761,351.10                             |
| <b>ANTICIPO:</b>               | \$4,611,312.43  | <b>FECHA:</b> 27/12/2019               |
| <b>ESTIMACIÓN 01:</b>          | \$3,482,590.33  | <b>FECHA:</b> 27/01/2020 AL 25/02/2020 |
| <b>ESTIMACIÓN 02:</b>          | \$3,509,972.28  | <b>FECHA:</b> 26/02/2020 AL 25/03/2020 |
| <b>ESTIMACIÓN 03:</b>          | \$1,786,084.11  | <b>FECHA:</b> 26/03/2020 AL 25/04/2020 |
| <b>ESTIMACIÓN 04:</b>          | \$2,783,461.76  | <b>FECHA:</b> 26/04/2020 AL 25/02/2020 |
| <b>ESTIMACIÓN 05:</b>          | \$1,838,768.10  | <b>FECHA:</b> 25/05/2020 AL 24/06/2020 |
| <b>ESTIMACIÓN 06:</b>          | \$1,552,741.65  | <b>FECHA:</b> 03/08/2020 AL 31/08/2020 |
| <b>ESTIMACIÓN 07-F:</b>        | \$417,423.19  | <b>FECHA:</b> 01/09/2020 AL 15/09/2020 |
| <b>EMPRESA:</b>                | CACSA GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V.   |  |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>    | C. LETICIA CONCEPCION PASCUAL SARMIENTO   |  |
| <b>INICIO:</b>                 | 26-dic-19   | <b>TERMINO:</b> 21-ago-20              |
| <b>REPROGRAMACIÓN:</b>         | 27/ENERO/2020 AL 31/OCTUBRE/2020  |  |
| <b>AVANCE FÍSICO:</b>          | 100.00%   |  |
| <b>AVANCE FINANCIERO:</b>      | 100.00%   |  |
| <b>SUPERVISOR:</b>             | ING. ANTONIO DE JESUS GORDILLO VELASCO  |  |
| <b>ZONA Y JEFE:</b>            | ARQ. CARLOS JORGE TRUJILLO NAVARRO ZONA III   |  |



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

| ANTES   | EN PROCESO   |
|---|--|
|    |    |
|   |   |
|  |  |



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

| ANTES   | EN PROCESO   |
|---|--|
|    |    |
|   |   |
|  |  |