



## PROGRAMA: FONREGIÓN 2019

<b>EJERCICIO FISCAL:</b>	2019-2020		
<b>PERÍODO DE INFORME:</b>	4ER. TRIMESTRE 2020 (OCTUBRE-DICIEMBRE)		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL. MOISÉS SÁENZ GARZA, CCT 07DES0017J EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (2DA. ETAPA)		
<b>CCT:</b>	07DES0017J		
<b>MUNICIPIO:</b>	TUXTLA GUTIERREZ	<b>LOCALIDAD:</b>	TUXTLA GUTIERREZ
<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	1921005-0266		
<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>	LICITACION PÚBLICA NACIONAL		
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	24/12/2019		
<b>META</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>	
Construcción de 4 Aulas didácticas (Planta baja edificio G)	M2	239.36	
Construcción de 4 Aulas didácticas (Planta alta edificio G)	M2	239.36	
Construcción de 1 módulo de servicio sanitario tipoU1-C	M2	51.84	
Construcción de 4 Aulas didácticas (Planta baja edificio J)	M2	239.36	
Construcción de 4 Aulas didácticas (Planta alta edificio J)	M2	239.36	
Construcción de Canal de concreto armado	M2	81.69	
Construcción de muro de contención de roca a base de gavión. Largo 86.90m	M2	695.20	
Construcción de barda perimetral de tabique (de 3 m de altura)	M2	506.88	
Construcción de banqueta de concreto hidráulico	M2	144.93	
Construcción de cisterna de concreto con capacidad de 33 M3	PZA	1.00	
Moto bomba de 1/2" HP equipo fijo para cisterna	PZA	1.00	
Construcción de andador de concreto armado	M2	55.99	
<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b>	SH/SUBE/3037/2019		
<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$17,674,193.64		
<b>MONTO COMPROMETIDO:</b>	\$16,880,359.39		
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$16,880,359.39		
<b>ECONOMÍA REINTEGRADA:</b>	\$2,408,576.56		
<b>GASTOS INDIRECTOS:</b>	NO APLICA		
<b>ANTICIPO:</b>	\$ 5,064,07.82	<b>FECHA:</b>	10/01/2020
<b>ESTIMACIÓN 01:</b>	\$2,492,965.86	<b>FECHA:</b>	22/02/2020
<b>ESTIMACIÓN 02:</b>	\$1,939,858.57	<b>FECHA:</b>	23/03/2020
<b>ESTIMACIÓN 03:</b>	\$4,300,455.06	<b>FECHA:</b>	22/04/2020
<b>ESTIMACIÓN 04-F:</b>	\$4,326,735.23	<b>FECHA:</b>	22/05/2020
<b>EMPRESA:</b>	VELCAP INGENIERIAS DEL SUR S.A DE C.V.		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	IGNACIO ALBERTO ACUÑA TRUJILLO		







## PROGRAMA: FONREGIÓN 2019

<b>INICIO:</b> 26/12/2019	<b>TERMINO:</b> 23/04/2020
<b>REPROGRAMACIÓN:</b> 30/06/2020	
<b>AVANCE FÍSICO:</b> 100.00%	
<b>AVANCE FINANCIERO:</b> 100.00%	
<b>SUPERVISOR:</b> AR. JOSE LUIS MORALES BALLINAS	
<b>ZONA Y JEFE:</b> ING. ROEMBERG MACIAS TOALA ZONA I CENTRO FRAILESCA	

ANTES	TERMINADA
	
SE DEMOLIO EL EDIFICIO PARA SUSTITUCION	CONSTRUCCION DE 02 EDIFICIOS U-2C
	
DEMOLICION DE EDIFICIO	SERVICIOS SANITARIOS



## PROGRAMA: FONREGIÓN 2019

ANTES	TERMINADA
	
DEMOLICION DE BARDA PARA LA SUSTITUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE BARDA
	
ESTACIONAMIENTO	CISTERNA BAÑOS Y ANDADORES