









## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

<b>EJERCICIO FISCAL:</b>	2019-2020	
<b>PERÍODO DE INFORME: 4TO TRIMESTRE 2020 (OCTUBRE-DICIEMBRE)</b>		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CCT: 07EPB0348E DE LA LOCALIDAD EL ZAPOTAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO	
<b>CCT:</b>	07EPB0348E	
<b>MUNICIPIO:</b>	OCOSINGO	<b>LOCALIDAD:</b> EL ZAPOTAL
<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	1921007-0257	
<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>	LICITACION PÚBLICA NACIONAL, LO-907044997-E34-2019.	
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	13 DE DICIEMBRE DE 2019	
<b>META</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>
Construcción de 13 Aulas didáctica.	M2	624.00
Construcción de 02 Servicio. Sanitario	M2	96.00
Construcción de 01 Aula de medios	M2	48.00
Construcción de 01 Dirección	M2	48.00
Construcción de 01 Aula Cocina	M2	48.00
Construcción de Acceso principal de concreto hidráulico 3.00x 6 .00M	M2	18.00
Barda perimetral (tabique de 3 m de altura)	M2	1032.93
Construcción de cisterna de concreto 99 M3	PZA	1.00
Equipamiento fijo Aire acondicionado	PZA	1.00
Construcción de Andador de concreto armado.	M2	145.90
Construcción de banquetta de concreto	M2	124.67
<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b>	SH/SUBE/3037/2019	
<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$	15,810,442.37
<b>MONTO COMPROMETIDO:</b>	\$	14,695,854.12
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$	14,695,854.12
<b>ECONOMÍA REINTEGRADA:</b>	\$	1,474,878.03
<b>GASTOS INDIRECTOS:</b>	NO APLICA	
<b>ANTICIPO:</b>	\$4,408,756.24	<b>FECHA:</b> 26/12/20109
<b>ESTIMACIÓN 01:</b>	\$2,486,912.42	<b>FECHA:</b> 25/01/2020 AL 23/02/2020
<b>ESTIMACIÓN 02:</b>	\$3,167,579.46	<b>FECHA:</b> 24/02/2020 AL 24/03/2020
<b>ESTIMACIÓN 03:</b>	\$1,140,783.62	<b>FECHA:</b> 25/03/2020 AL 23/04/2020
<b>ESTIMACIÓN 04:</b>	\$754,430.42	<b>FECHA:</b> 24/04/2020 AL 23/05/2020
<b>ESTIMACIÓN 05:</b>	\$1,830,320.70	<b>FECHA:</b> 24/05/2020 AL 22/06/2020



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

<b>ESTIMACIÓN 06-F (SEIS FINIQUITO):</b>	\$2,978,218.50	<b>FECHA:</b> 23/06/2020 AL 22/07/2020
<b>EMPRESA:</b>	CONSTRUCTORA MAYA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	C. DIEGO ALONSO GARCIA CASILLAS	
<b>INICIO:</b> 16-dic-19	<b>TERMINO:</b>	12-jul-20
<b>AVANCE FÍSICO:</b>	100.00%	
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	100.00%	
<b>SUPERVISOR:</b>	ING. PAULINO DE JESUS NANGULLASMU GOMEZ	
<b>ZONA Y JEFE:</b>	ARQ. CARLOS JORGE TRUJILLO NAVARRO ZONA III	
<b>ANTES</b>	<b>EN PROCESO</b>	
		
		
		





PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES



EN PROCESO







## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES



EN PROCESO

