



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

EJERCICIO FISCAL:	2019-2020		
PERÍODO DE INFORME:	3ER TRIMESTRE 2020 (JULIO-SEPTIEMBRE)		
ESCUELA:	SECUNDARIA GENERAL JOSÉ MANUEL VELASCO SILES		
CCT:	07DES0027Q		
MUNICIPIO:	BERRIOZABAL	LOCALIDAD:	BERRIOZABAL
NÚMERO DE CONTRATO:	1921008-0258		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	LICITACION PUBLICA NACIONAL		
FECHA DE CONTRATO:	13 DE DICIEMBRE DE 2019		
META:	CONSTRUCCIÓN DE 05 AULAS DIDACTICAS, 01 TALLER DE COMPUTO, 01 AREA ADMINISTRATIVA, 01 LABORATORIO POLIFUNCIONAL, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR.		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/3037/2019		
MONTO AUTORIZADO:	\$	16,672,012.36	
MONTO COMPROMETIDO:	\$	15,508,818.53	
MONTO CONTRATADO:	\$	15,508,818.53	
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	3,471,518.24	
ANTICIPO:	\$	4,652,645.56	FECHA: 16/12/2019
ESTIMACIÓN 01:	\$	1,885,664.60	FECHA: 04/03/2020
ESTIMACIÓN 02:	\$	1,176,091.09	FECHA: 21/03/2020
ESTIMACIÓN 03:	\$	2,739,238.94	FECHA: 20/04/2020
ESTIMACIÓN 04:	\$	2,743,252.52	FECHA: 20/05/2020
ESTIMACIÓN 05:	\$	2,639,837.01	FECHA: 19/06/2020
ESTIMACIÓN 06 F:	\$	2,016,409.99	FECHA: 19/07/2020
EMPRESA:	CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	C. ANA LISBET GORDILLO HERNÁNDEZ		
INICIO:	16 DE DICIEMBRE DE 2019	TERMINO:	12 DE JUNIO DE 2020
REPROGRAMACIÓN:	03 DE FEBRERO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2020		
AVANCE FÍSICO:	100.00%		
AVANCE FINANCIERO:	100.00%		
SUPERVISOR:	ING. RAFAEL COUTIÑO HERNANDEZ		
ZONA Y JEFE:	ZONA I, ING. ROEMBERG MACIAS TOALA		




PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	TERMINADA
	
03 AULAS DIDACTICAS Y 02 ANEXOS DE 8 E.E. (SERVICIOS SANITARIOS)	OBRA TERMINADA
	
02 AULAS DIDÁCTICAS	OBRA TERMINADA







PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	TERMINADA
	
LABORATORIO POLIFUNCIONAL Y 02 ANEXOS	OBRA TERMINADA
	
TALLER DE CÓMPUTO Y ADMINISTRACIÓN	OBRA TERMINADA



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	TERMINADA
	
<p>OBRA EXTERIOR: ACCESO PRINCIPAL, BARDAS PERIMETRAL, ANDADORES, RED ELECTRICA EXTERIOR, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR Y RED DE VOZ Y DATOS</p>	<p>OBRA TERMINADA</p>
	
<p>OBRA EXTERIOR: ACCESO PRINCIPAL, BARDAS PERIMETRAL, ANDADORES, RED ELECTRICA EXTERIOR, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR Y RED DE VOZ Y DATOS</p>	<p>OBRA TERMINADA</p>