



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

<b>EJERCICIO FISCAL:</b>	2019-2020	
<b>PERÍODO DE INFORME: 1ER. TRIMESTRE 2021 (ENERO-MARZO)</b>		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA No.1493 "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZÁLEZ", CCT: 07ETV14850 DE LA LOCALIDAD YASHANAL, MUNICIPIO DE TENEJAPA (2DA. ETAPA)	
<b>CCT:</b>	07ETV14850	
<b>MUNICIPIO:</b>	TENEJAPA	<b>LOCALIDAD:</b> YASHANAL
<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	1921004-0265	
<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>	LICITACION PÚBLICA NACIONAL, LO-907044997-E37-2019.	
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	24 DE DICIEMBRE DE 2019	
<b>META</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>
Construcción de 5 aulas didácticas.	M2	240.00
Construcción de 01 Servicio Sanitario	M2	48.00
Construcción de 01 Dirección	M2	48.00
Construcción de 01 Laboratorio-Taller	M2	48.00
Construcción de 01 Aula Cocina	M2	48.00
Construcción de 01 Biblioteca	M2	48.00
Construcción de 01 Aula de Medios	M2	48.00
Construcción de 01 Acceso principal	M2	18.00
Construcción de Plaza Cívica ( piso de concreto)	M2	378.60
Construcción de andadores de concreto armado	M2	329.80
Construcción de Cancha de Usos Múltiples	M2	448.00
Enmallado perimetral	ML	98.16
Construcción de cisterna de concreto con capacidad de 66 M3	PZA	1.00
Aire acondicionado fijo	PZA	1.00
Construcción de banquetas de concreto	M2	346.56
Tablero y portería fijo para cancha de usos múltiples	PZA	2.00
<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b>	SH/SUBE/3037/2019	
<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$	16,132,392.52
<b>MONTO COMPROMETIDO:</b>	\$	15,371,041.42
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$	15,371,041.42
<b>AHORRO PRESUPUESTAL MONTO NO COMPROMETIDO:</b>	\$	761,351.10
<b>AHORRO POR CONCEPTOS NO EJECUTADOS:</b>	\$	2,048.00
<b>ECONOMÍA REINTEGRADA:</b>	\$	763,399.10
<b>GASTOS INDIRECTOS:</b>	NO APLICA	



### PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

<b>ANTICIPO:</b>	\$4,611,312.43	<b>FECHA:</b>	27/12/2019
<b>ESTIMACIÓN 01:</b>	\$3,482,590.33	<b>FECHA:</b>	27/01/2020 AL 25/02/2020
<b>ESTIMACIÓN 02:</b>	\$3,509,972.28	<b>FECHA:</b>	26/02/2020 AL 25/03/2020
<b>ESTIMACIÓN 03:</b>	\$1,786,084.11	<b>FECHA:</b>	26/03/2020 AL 25/04/2020
<b>ESTIMACIÓN 04:</b>	\$2,783,461.76	<b>FECHA:</b>	26/04/2020 AL 25/02/2020
<b>ESTIMACIÓN 05:</b>	\$1,838,768.10	<b>FECHA:</b>	25/05/2020 AL 24/06/2020
<b>ESTIMACIÓN 06:</b>	\$1,552,741.65	<b>FECHA:</b>	03/08/2020 AL 31/08/2020
<b>ESTIMACIÓN 07-F:</b>	\$417,423.19	<b>FECHA:</b>	01/09/2020 AL 15/09/2020
<b>EMPRESA:</b>	CACSA GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V.		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	C. LETICIA CONCEPCION PASCUAL SARMIENTO		
<b>INICIO:</b>	26-dic-19	<b>TERMINO:</b>	21-ago-20
<b>REPROGRAMACIÓN:</b>	30 DE SEPTIEMBRE 2020		
<b>AVANCE FÍSICO:</b>	100.00%		
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	100.00%		
<b>SUPERVISOR:</b>	ING. ANTONIO DE JESUS GORDILLO VELASCO		
<b>ZONA Y JEFE:</b>	ARQ. CARLOS JORGE TRUJILLO NAVARRO ZONA III		



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES	EN PROCESO
	
	
	



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES



EN PROCESO

