






PROGRAMA: FIFONREGIÓN

| | | | |
|---|--|-----------------|--------------------------|
| EJERCICIO FISCAL: | 2019-2020 | | |
| PERÍODO DE INFORME: 2DO TRIMESTRE 2020 (ABRIL-JUNIO) | | | |
| ESCUELA: | PRIMARIA ENRIQUE REBSAMEN | | |
| CCT: 07DPR0058Q | | | |
| MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA | LOCALIDAD: SAN FRANCISCO PUJILTIC | | |
| NÚMERO DE CONTRATO: 1921002-0236 | | | |
| TIPO DE ADJUDICACIÓN: | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | | |
| FECHA DE CONTRATO: | 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 | | |
| META: | CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS DIDACTICAS, 02 SERVICIOS SANITARIOS, 01 DIRECCIÓN, 01 AULA COCINA, SALON DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR. | | |
| OFICIO DE AUTORIZACIÓN: | SH/SUBE/2986/2019 | | |
| MONTO AUTORIZADO: | \$ | 12,715,639.14 | |
| MONTO COMPROMETIDO: | \$ | 12,501,271.29 | |
| MONTO CONTRATADO: | \$ | 12,501,271.29 | |
| ECONOMÍA REINTEGRADA: | \$ | 214,367.85 | |
| ANTICIPO: | \$ | 3,750,381.39 | FECHA: 29/11/2019 |
| ESTIMACIÓN 01: | \$ | 2,599,764.21 | FECHA: 28/12/2019 |
| ESTIMACIÓN 02: | \$ | 2,909,270.67 | FECHA: 27/01/2020 |
| ESTIMACIÓN 03: | \$ | 2,021,656.94 | FECHA: 26/02/2020 |
| ESTIMACIÓN 04: | \$ | 2,085,399.48 | FECHA: 27/03/2020 |
| ESTIMACIÓN 05: | \$ | 921,558.59 | FECHA: 26/04/2020 |
| ESTIMACIÓN 06: | \$ | 1,472,232.82 | FECHA: 26/05/2020 |
| EMPRESA: | VELCAP INGENIERIAS DEL SUR, S.A. DE C.V. | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | C. IGNACIO ALBERTO ACUÑA TRUJILLO | | |
| INICIO: | 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 | TERMINO: | 25 DE JUNIO DE 2020 |
| REPROGRAMACIÓN: | N/A | | |
| AVANCE FÍSICO: | 100.00% | | |
| AVANCE FINANCIERO: | 97.25% | | |
| SUPERVISOR: | ING. RAFAEL COUTIÑO HERNANDEZ | | |
| ZONA Y JEFE: | ZONA I, ING. ROEMBERG MACIAS TOALA | | |



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

| ANTES | DESPUES |
|--|--|
|  |  |
| 04 AULAS DIDÁCTICAS ESTR. RC | TERMINADA |
|  |  |
| 01 AULA COCINA ESTR. RC | TERMINADA |
| | |



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

| ANTES | DESPUES |
|--|--|
|  |  |
| 03 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS ESTR. RC | TERMINADA |
|  |  |
| 02 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS ESTR. RC | TERMINADA |
| | |



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

| ANTES | DESPUES |
|---|--|
|  |  |
| 03 AULAS DIDÁCTICAS Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ESTR. RC | TERMINADA |
|  |  |
| OBRA EXTERIOR: BARDA PERIMETRAL, PLAZA CÍVICA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ASTA BANDERA, RED ELÉCTRICA EXTERIOR, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR, RED DE VOZ Y DATOS, ANDADORES Y ACCESO PRINCIPAL. | TERMINADA |
| | |