



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

EJERCICIO FISCAL:	2019-2020	
PERÍODO DE INFORME: 4TO TRIMESTRE 2020 (OCTUBRE- DICIEMBRE)		
NOMBRE DEL PROYECTO:	RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 07DPB1999N DE LA LOCALIDAD AGUA BLANCA SERRANÍA, MUNICIPIO DE PALENQUE.	
CCT:	07DPB1999N	
MUNICIPIO:	PALENQUE, CHIAPAS	LOCALIDAD: AGUA BLANCA SERRANIA
NÚMERO DE CONTRATO:	20-1921014-019	
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FECHA DE CONTRATO:	05 DE MARZO DE 2020	
META		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Construcción de 1 aula didáctica (Edificio B)	M2	48.00
Construcción de 2 aulas didácticas (Edificio E)	M2	96.00
Construcción de 3 aulas didácticas (Edificio F)	M2	144.00
Construcción de 1 aula didáctica (Edificio G)	M2	48.00
Construcción de 1 aula didáctica (Edificio D)	M2	48.00
Construcción de 1 Dirección y 1 Biblioteca 48 m2 C/U (Edificio B)	M2	96.00
Construcción de Servicio Sanitario (Edificio B)	M2	48.00
Construcción de Aula de Usos Múltiples (Edificio E)	M2	96.00
Construcción de Aula de Medios (Edificio F)	M2	48.00
Construcción de 01 Aula Cocina (Edificio D)	M2	48.00
Construcción de andador de concreto armado	M2	135.00
Construcción de barda perimetral de tabique (3 m de altura)	M2	809.25
Construcción de Plaza Cívica (piso de concreto)	M2	234.36
Construcción de Cancha de Usos Múltiples (concreto hidráulico)	M2	350.00
Construcción de acceso principal de muros de tabique	M2	18.00
Aire acondicionado fijo (mini Split de 48,000 BTU)	PZA	1.00
Cisterna de concreto con capacidad de 66 M3	PZA	1.00
Construcción de banquetta de concreto.	M2	113.64
Tablero y portería fijo para cancha de usos múltiples	PZA	2.00
Instalación de transformador monofásico (75 KVA 13200/220-127)	PZA	1.00
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/S' SP/V/000017/2020	



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

MONTO AUTORIZADO:	\$	13,636,024.35	
MONTO COMPROMETIDO:	\$	13,470,812.63	
MONTO CONTRATADO:	\$	13,470,812.63	
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	165,211.72	
GASTOS INDIRECTOS:	NO APLICA		
ANTICIPO:	\$	4,041,243.79	FECHA: 20/03/2020
ESTIMACIÓN 01:	\$	2,066,431.11	FECHA: 17/04/2020
ESTIMACIÓN 02:	\$	4,414,511.05	FECHA: 15/05/2020
ESTIMACIÓN 03:	\$	3,394,233.16	FECHA: 13/06/2020
ESTIMACIÓN 04:	\$	1,916,425.11	FECHA: 13/07/2020
ESTIMACIÓN 05:	\$	1,197,874.33	FECHA: 12/08/2020
ESTIMACION 06-F	\$	481,337.88	FECHA: 11/09/2020
EMPRESA:	NANGULARI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. RAUL NANGULARI BARRIENTOS		
INICIO:	06 DE MARZO DE 2020		TERMINO: 11 DE OCTUBRE DE 2020
AVANCE FÍSICO:	100.00%		
AVANCE FINANCIERO:	100.00%		
SUPERVISOR:	ARQ. FRANCISCO ENRIQUE GAMBOA ACERO		
ZONA Y ENCARGADO:	ZONA III FRONTERIZA - SELVA. ARQ. RAFAEL DE JESUS LOPEZ VENTOZA		



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES



TERMINADA





PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES



TERMINADA





PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES



TERMINADA

