



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

EJERCICIO FISCAL:	2019-2020		
PERÍODO DE INFORME:	4TO TRIMESTRE 2020 (OCTUBRE-DICIEMBRE)		
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA No.1493 "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZÁLEZ", CCT: 07ETV14850 DE LA LOCALIDAD YASHANAL, MUNICIPIO DE TENEJAPA (2DA. ETAPA)		
CCT:	07ETV14850		
MUNICIPIO:	TENEJAPA	LOCALIDAD:	YASHANAL
NÚMERO DE CONTRATO:	1921004-0265		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	LICITACION PÚBLICA NACIONAL, LO-907044997-E37-2019.		
FECHA DE CONTRATO:	24 DE DICIEMBRE DE 2019		
META			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
Construcción de 5 aulas didácticas.	M2	240.00	
Construcción de 01 Servicio Sanitario	M2	48.00	
Construcción de 01 Dirección	M2	48.00	
Construcción de 01 Laboratorio-Taller	M2	48.00	
Construcción de 01 Aula Cocina	M2	48.00	
Construcción de 01 Biblioteca	M2	48.00	
Construcción de 01 Aula de Medios	M2	48.00	
Construcción de 01 Acceso principal	M2	18.00	
Construcción de Plaza Cívica (piso de concreto)	M2	378.60	
Construcción de andadores de concreto armado	M2	329.80	
Construcción de Cancha de Usos Múltiples	M2	448.00	
Enmallado perimetral	ML	98.16	
Construcción de cisterna de concreto con capacidad de 66 M3	PZA	1.00	
Aire acondicionado fijo	PZA	1.00	
Construcción de banquetta de concreto	M2	346.56	
Tablero y portería fijo para cancha de usos múltiples	PZA	2.00	
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/3037/2019		
MONTO AUTORIZADO:	\$	16,132,392.52	
MONTO COMPROMETIDO:	\$	15,371,041.42	
MONTO CONTRATADO:	\$	15,371,041.42	
AHORRO PRESUPUESTAL MONTO NO COMPROMETIDO:	\$	761,351.10	
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	761,351.10	
GASTOS INDIRECTOS:	NO APLICA		
ANTICIPO:	\$4,611,312.43	FECHA:	27/12/2019



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ESTIMACIÓN 01:	\$3,482,590.33	FECHA:	27/01/2020 AL 25/02/2020
ESTIMACIÓN 02:	\$3,509,972.28	FECHA:	26/02/2020 AL 25/03/2020
ESTIMACIÓN 03:	\$1,786,084.11	FECHA:	26/03/2020 AL 25/04/2020
ESTIMACIÓN 04:	\$2,783,461.76	FECHA:	26/04/2020 AL 25/02/2020
ESTIMACIÓN 05:	\$1,838,768.10	FECHA:	25/05/2020 AL 24/06/2020
ESTIMACIÓN 06:	\$1,552,741.65	FECHA:	03/08/2020 AL 31/08/2020
ESTIMACIÓN 07-F:	\$417,423.19	FECHA:	01/09/2020 AL 15/09/2020
EMPRESA:	CACSA GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	C. LETICIA CONCEPCION PASCUAL SARMIENTO		
INICIO:	26-dic-19	TERMINO:	21-ago-20
REPROGRAMACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE 2020		
AVANCE FÍSICO:	100.00%		
AVANCE FINANCIERO:	100.00%		
SUPERVISOR:	ING. ANTONIO DE JESUS GORDILLO VELASCO		
ZONA Y JEFE:	ARQ. CARLOS JORGE TRUJILLO NAVARRO ZONA III		



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES	EN PROCESO
	
	
	



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES



EN PROCESO

