



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

EJERCICIO FISCAL:	2019-2020		
PERÍODO DE INFORME: 2DO TRIMESTRE 2020 (ABRIL-JUNIO)			
ESCUELA:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JORGE JOSÉ SABINES GUTIERREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA CON CCT: 07EES0195L (SEGUNDA ETAPA), CCT: 07EES0195L, CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 06 AULAS DIDACTICAS, 01 LABORATORIO, 01 BIBLIOTECA, 01 SERVICIOS SANITARIOS, 01 ADMINISTRACION Y OBRA EXTERIOR.		
CCT:	07EES0195L		
MUNICIPIO:	SALTO DE AGUA, CHIAPAS	LOCALIDAD:	SALTO DE AGUA
NÚMERO DE CONTRATO:	1921009-0259		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. DIFONREGION-014-2019		
FECHA DE CONTRATO:	19 DE DICIEMBRE DE 2019		
META:	CONSTRUCCION DE 06 AULAS DIDACTICAS, 01 LABORATORIO, 01 BIBLIOTECA, 01 SERVICIOS SANITARIOS, 01 ADMINISTRACION Y OBRA EXTERIOR.		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/3037/2019		
MONTO AUTORIZADO:	\$	13,996,064.28	
MONTO COMPROMETIDO:	\$	13,989,936.05	
MONTO CONTRATADO:	\$	13,989,936.05	
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	6,128.23	
ANTICIPO:	\$	4,196,980.82	FECHA: 27/12/2019
ESTIMACIÓN 01:	\$	2,502,279.94	FECHA: 18/02/2020
ESTIMACIÓN 02:	\$	2,280,881.92	FECHA: 19/03/2020
EMPRESA:	YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIO CESAR RUIZ ROBLES		
INICIO:	20 DE DICIEMBRE DE 2019	TERMINO:	16 DE JUNIO DE 2019
REPROGRAMACIÓN:	20 DE ENERO DE 2020 AL 07 DE JULIO DE 2020		
AVANCE FÍSICO:	65.01%		
AVANCE FINANCIERO:	53.93%		
SUPERVISOR:	ARQ. FRANCISCO ENRIQUE GAMBOA ACERO		
ZONA Y JEFE:	ZONA III FRONTERIZA - SELVA. ARQ. CARLOS JORGE TRUJILLO NAVARRO		



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EN PROCESO





PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EN PROCESO





PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	EN PROCESO
	
	