



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

EJERCICIO FISCAL:	2019 - 2020		
PERÍODO DE INFORME: 1ER TRIMESTRE 2020 (ENE-MAR)			
ESCUELA:	ESCUELA SECUNDARIA GRAL. MOISÉS SÁENZ GARZA		
CCT:	07DES0017J		
MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ	LOCALIDAD:	TUXTLA GUTIÉRREZ
NÚMERO DE CONTRATO:	1921005-0266		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-907044997-E38-2019		
FECHA DE CONTRATO:	24 DE DICIEMBRE DE 2019		
META:	CONSTRUCCIÓN DE 16 AULAS DIDÁCTICAS , CONSTRUCCIÓN DE 1 MÓDULO DE SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/3037/2019 DE FECHA 19/11/2019		
MONTO AUTORIZADO:	\$	17,674,193.64	
MONTO COMPROMETIDO:	\$	16,880,359.39	
MONTO CONTRATADO:	\$	16,880,359.39	
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	793,834.25	
ANTICIPO:	\$	5,064,107.82	FECHA: 13/01/2019
ESTIMACIÓN 01:	\$	2,050,182.37	FECHA: 23/03/2020
EMPRESA:	VELCAP INGENIERIAS, S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	IGNACIO ALBERTO ACUÑA TRUJILLO		
INICIO:	26 DE DICIEMBRE DE 2019	TERMINO:	23 DE ABRIL DE 2020
REPROGRAMACIÓN:	N/A		
AVANCE FÍSICO:	43.00%		
AVANCE FINANCIERO:	42.15%		
SUPERVISOR:	ARQ. JOSE LUIS MORALES BALLINAS		
ZONA Y JEFE:	ZONA I ING. ROEMBERG MACIAS TOALA		



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	EN PROCESO
	
TRAZO DEL EDIFICIO	AVANCE DE OBRA EDIF. "A"
	
TRAZO DEL EDIFICIO	AVANCE EDIFICIO "B"



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	EN PROCESO
	
<p>OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL)</p>	<p>OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL)</p>
	
<p>MURO GAVION</p>	<p>MURO GAVION</p>