



PROGRAMA: FONREGIÓN

EJERCICIO FISCAL:	2019-2020		
PERÍODO DE INFORME:	3ER. TRIMESTRE 2020 (JULIO-SEPTIEMBRE)		
ESCUELA:	SECUNDARIA GENERAL MOISES SAENZ GARZA		
CCT:	07DES0017J		
MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ	LOCALIDAD:	TUXTLA GUTIERREZ
NÚMERO DE CONTRATO:	1921005-0266		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	LICITACION PÚBLICA NACIONAL		
FECHA DE CONTRATO:			
META:	CONSTRUCCION DE 16 AULAS DIDACTICAS, CONSTRUCCION DE 01 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/3037/2019		
MONTO AUTORIZADO:	\$16,880,359.39		
MONTO COMPROMETIDO:	\$16,880,359.39		
MONTO CONTRATADO:	\$16,880,359.39		
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$1,614,742.31		
ANTICIPO:	\$ 5,064,07.82	FECHA:	10/01/2020
ESTIMACIÓN 01:	\$2,492,965.86	FECHA:	22/02/2020
ESTIMACIÓN 02:	\$1,939,858.57	FECHA:	23/03/2020
ESTIMACIÓN 03:	\$4,300,455.06	FECHA:	22/04/2020
ESTIMACIÓN 04-F:	\$4,326,735.23	FECHA:	22/05/2020
EMPRESA:	VELCAP INGENIERIAS DEL SUR S.A DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	IGNACIO ALBERTO ACUÑA TRUJILLO		
INICIO:	26/12/2019	TERMINO:	
REPROGRAMACIÓN:	24/01/2020	AL	22/05/2020
AVANCE FÍSICO:	100.00%		
AVANCE FINANCIERO:	100.00%		
SUPERVISOR:	AR. JOSE LUIS MORALES BALLINAS		
ZONA Y JEFE:	ING. ROEMBERG MACIAS TOALA ZONA I CENTRO FRAILESCA		







PROGRAMA: FONREGIÓN

ANTES	TERMINADA
	
SE DEMOLIO EL EDIFICIO PARA SUSTITUCION	CONSTRUCCION DE 02 EDIFICIOS U-2C
	
DEMOLICION DE EDIFICIO	SERVICIOS SANITARIOS



PROGRAMA: FONREGIÓN

ANTES	TERMINADA
	
DEMOLICION DE BARDA PARA LA SUSTITUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE BARDA
	
ESTACIONAMIENTO	CISTERNA BAÑOS Y ANDADORES