



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

<b>EJERCICIO FISCAL:</b>	2019-2020	
<b>PERÍODO DE INFORME: 4TO TRIMESTRE 2020 (OCTUBRE-DICIEMBRE)</b>		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JORGE JOSE SABINES GUTIÉRREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA CON CCT. 07EES0195L (SEGUNDA ETAPA)	
<b>CCT:</b>	07EES0195L	
<b>MUNICIPIO:</b>	SALTO DE AGUA, CHIAPAS	<b>LOCALIDAD:</b> SALTO DE AGUA
<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	1921009-0259	
<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. DIC-FONREGION-014-2019	
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	19 DE DICIEMBRE DE 2019	
<b>META</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>
Construcción de 06 Aulas didácticas.	M2	311.04
Construcción de 01 Laboratorio.	M2	103.68
Construcción de 01 Biblioteca.	M2	77.76
Construcción de 01 Servicios sanitarios.	M2	51.84
Construcción de 01 Administración.	M2	77.76
Instalación de Aire acondicionado fijo	PZA	5.00
Construcción de andadores de concreto armado	M2	543.62
Acceso principal de muros de tabique y reja metálica.	M2	18.00
Plaza cívica de concreto.	M2	270.00
Cisterna de concreto con capacidad de 33 M3 de 5x3x2.2m	PZA	1.00
Construcción de banqueta de concreto hidráulico	M2	143.44
<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b>	SH/SUBE/3037/2019	
<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$	13,996,064.28
<b>MONTO COMPROMETIDO:</b>	\$	13,989,936.05
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$	13,989,936.05
<b>ECONOMÍA REINTEGRADA:</b>	\$	6,128.23
<b>GASTOS INDIRECTOS:</b>	NO APLICA	
<b>ANTICIPO:</b>	\$ 4,196,980.82	FECHA: 27/12/2019
<b>ESTIMACIÓN 01:</b>	\$ 2,502,279.94	FECHA: 18/02/2020
<b>ESTIMACIÓN 02:</b>	\$ 2,280,881.92	FECHA: 19/03/2020
<b>ESTIMACIÓN 03:</b>	\$ 3,837,526.00	FECHA: 20/03/2020
<b>ESTIMACIÓN 04:</b>	\$ 2,800,090.07	FECHA: 21/03/2020
<b>ESTIMACIÓN 05:</b>	\$ 1,791,655.70	FECHA: 22/03/2020
<b>ESTIMACIÓN 06-F:</b>	\$ 777,502.42	FECHA: 23/03/2020
<b>EMPRESA:</b>	YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	JULIO CESAR RUIZ ROBLES		
<b>INICIO:</b>	20 DE DICIEMBRE DE 2019	<b>TERMINO:</b>	16 DE JUNIO DE 2020
<b>REPROGRAMACIÓN:</b>	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		
<b>AVANCE FÍSICO:</b>	100.00%		
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	100.00%		
<b>SUPERVISOR:</b>	ARQ. FRANCISCO ENRIQUE GAMBOA ACERO		
<b>ZONA Y JEFE:</b>	ZONA III FRONTERIZA - SELVA. ARQ. CARLOS JORGE TRUJILLO NAVARRO		



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES



EN PROCESO







## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES



EN PROCESO







## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES	EN PROCESO
	
	