



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

EJERCICIO FISCAL:	2019-2020	
PERÍODO DE INFORME: 3ER TRIMESTRE 2020 (JUNIO-SEPTIEMBRE)		
ESCUELA:	RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT: 07DPB1999N, CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 08 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION, BIBLIOTECA, AULA DE USOS MULTIPLES, AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR.	
CCT:	07DPB1999N	
MUNICIPIO:	PALENQUE, CHIAPAS	LOCALIDAD: AGUA BLANCA SERRANIA
NÚMERO DE CONTRATO:	20-1921014-019	
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FECHA DE CONTRATO:	05 DE MARZO DE 2020	
META:	CONSTRUCCION DE 08 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION, BIBLIOTECA, AULA DE USOS MULTIPLES, AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR.	
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/S'SP/V/000017/2020	
MONTO AUTORIZADO:	\$	13,636,024.35
MONTO COMPROMETIDO:		
MONTO CONTRATADO:	\$	13,470,812.63
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	165,211.72
ANTICIPO:	\$ 4,041,243.79	FECHA: 20/03/2020
ESTIMACIÓN 01:	\$ 2,066,431.11	FECHA: 17/04/2020
ESTIMACIÓN 02:	\$ 4,414,511.05	FECHA: 15/05/2020
ESTIMACIÓN 03:	\$ 3,394,233.16	FECHA: 13/06/2020
ESTIMACIÓN 04:	\$ 1,916,425.11	FECHA: 13/07/2020
ESTIMACIÓN 05:	\$ 1,197,874.33	FECHA: 12/08/2020
EMPRESA:	NANGULARI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. RAUL NANGULARI BARRIENTOS	
INICIO:	06 DE MARZO DE 2020	TERMINO: 11 DE OCTUBRE DE 2020
REPROGRAMACIÓN:	20 DE MARZO DE 2020 AL 25 DE OCTUBRE DE 2020	
AVANCE FÍSICO:	100.00%	
AVANCE FINANCIERO:	97.50%	
SUPERVISOR:	ARQ. FRANCISCO ENRIQUE GAMBOA ACERO	



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ZONA Y JEFE: ZONA III FRONTERIZA - SELVA. ARQ. CARLOS JORGE TRUJILLO NAVARRO

ANTES



EN PROCESO





PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EN PROCESO





PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EN PROCESO

