



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

<b>EJERCICIO FISCAL:</b>	2019-2020		
<b>PERÍODO DE INFORME:</b>	4TO TRIMESTRE 2020 (OCTUBRE-DICIEMBRE)		
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS, CON CLAVE CCT: 07DES0022V DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (ETAPA 5)		
<b>CCT:</b>	07DES0022V		
<b>MUNICIPIO:</b>	TUXTLA GUTIERREZ	<b>LOCALIDAD:</b>	TUXTLA GUTIERREZ
<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	1921011-0267		
<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>	LICITACION PUBLICA NACIONAL		
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	21 DE DICIEMBRE DE 2019		
<b>META</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>	
Construcción de taller de electricidad (Edificio B) planta baja	M2	155.52	
Construcción de bodega (Edificio B) planta baja	M2	25.92	
Construcción de servicio médico-orientación vocacional - prefectura (Edificio B)	M2	25.92	
Construcción de 4 Aulas didácticas (Planta baja edificio E)	M2	239.36	
Construcción de 4 Aulas didácticas (Planta alta edificio E)	M2	239.36	
Construcción de 2 laboratorios polifuncionales (planta baja edificio G)	M2	239.36	
Construcción de 1 taller de cómputo y 1 taller de dibujo(Planta alta edificio G)	M2	239.36	
Construcción de 1 taller de corte y confección (Edificio C) planta baja	M2	155.52	
Aire acondicionado Fijo (Mini Split)	PZA	4.00	
Instalación de transformador de distribución	PZA	1.00	
Construcción de Banqueta de concreto hidráulico	M2	289.50	
<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b>	SH/SUBE/3037/2019, DE FECHA 19/11/2019		
<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$	20,944,252.26	
<b>MONTO COMPROMETIDO:</b>	\$	19,919,141.96	
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$	19,919,141.96	
<b>ECONOMÍA REINTEGRADA:</b>	\$	1,025,110.30	
<b>GASTOS INDIRECTOS:</b>	NO APLICA		
<b>ANTICIPO:</b>	\$	5,975,742.59	<b>FECHA:</b> 27/12/2019
<b>ESTIMACIÓN 01:</b>	\$	554,295.07	<b>FECHA:</b> 31/01/2020
<b>ESTIMACIÓN 02:</b>	\$	2,906,444.30	<b>FECHA:</b> 28/02/2020
<b>ESTIMACIÓN 03:</b>	\$	2,096,880.89	<b>FECHA:</b> 31/01/2020
<b>ESTIMACIÓN 04:</b>	\$	1,741,090.16	<b>FECHA:</b> 30/04/2020
<b>ESTIMACIÓN 05:</b>	\$	3,629,728.47	<b>FECHA:</b> 31/05/2020



### PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

<b>ESTIMACIÓN 06:</b>	\$	1,157,887.93	<b>FECHA:</b>	30/06/2020
<b>ESTIMACIÓN 07:</b>	\$	2,019,984.37	<b>FECHA:</b>	31/07/2020
<b>ESTIMACIÓN 08:</b>	\$	1,978,324.93	<b>FECHA:</b>	31/08/2020
<b>ESTIMACIÓN 09-F:</b>	\$	3,834,505.83	<b>FECHA:</b>	25/09/2020
<b>EMPRESA:</b>	CONSTRUCTORA BOMBANA, S.A. DE C.V.			
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	ING. ROGELIO TAMAYO CARBONEY			
<b>INICIO:</b>	26/12/2019		<b>TERMINO:</b>	20/09/2020
<b>AVANCE FÍSICO:</b>	100.00%			
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	100.00%			
<b>SUPERVISOR:</b>	ING. FRANCO REYES MALDONADO			
<b>ZONA Y JEFE:</b>	ZONA 1 CENTRO FRAILESCA; ING. ROEMBERG MACIAS TOALA			



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES	TERMINADA
 <p data-bbox="120 898 773 953">Edificio "B" (Taller de Electricidad, 01 Bodega y Servicio Médico, Orientación Vocacional y Prefectura), en estructura U-1C</p>	 <p data-bbox="786 898 1497 953">Edificio "B" (Taller de Electricidad, 01 Bodega y Servicio Médico, Orientación Vocacional y Prefectura), en estructura U-1C</p>
 <p data-bbox="160 1453 738 1478">Edificio "C" (Taller de Corte y Confección) en estructura U-1C</p>	 <p data-bbox="852 1453 1430 1478">Edificio "C" (Taller de Corte y Confección) en estructura U-1C</p>



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES	TERMINADA
 <p data-bbox="116 957 777 1014">Edificio "F" (08 aulas didácticas y 01 Anexo (Modulo de Escaleras), en estructura U-2C</p>	 <p data-bbox="781 957 1502 1014">Edificio "F" (08 aulas didácticas y 01 Anexo (Modulo de Escaleras), en estructura U-2C</p>
 <p data-bbox="116 1482 777 1539">Edificio "G" (02 Laboratorios Polifuncionales, Taller de Dibujo, Taller Operador de Paquetes de Computo (Modulo de Escaleras) Estr. U-2C.</p>	 <p data-bbox="781 1482 1502 1539">Edificio "G" (02 Laboratorios Polifuncionales, Taller de Dibujo, Taller Operador de Paquetes de Computo (Modulo de Escaleras) Estr. U-2C.</p>