



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

EJERCICIO FISCAL:	2019-2020		
PERÍODO DE INFORME:	4TO TRIMESTRE 2020 (OCTUBRE-DICIEMBRE)		
NOMBRE DEL PROYECTO:	RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSÉ MANUEL VELASCO SILES, CON CLAVE CCT: 07DES0027Q DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL (2DA. ETAPA)		
CCT:	07DES0027Q		
MUNICIPIO:	BERRIOZABAL	LOCALIDAD:	BERRIOZABAL
NÚMERO DE CONTRATO:	1921008-0258		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	LICITACION PUBLICA NACIONAL		
FECHA DE CONTRATO:	13 DE DICIEMBRE DE 2019		
META			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
Construcción de 2 aulas didácticas (Edificio 2)	M2	103.68	
Construcción de 3 aulas didácticas (Edificio 3)	M2	155.52	
Construcción de 01 Taller de Computo (Edificio 5)	M2	103.68	
Construcción de 01 Área Administrativa (Edificio 5)	M2	77.76	
Construcción de 01 Laboratorio Polifuncional (Edificio 6)	M2	103.68	
Construcción de Servicio Sanitario (Edificio 3)	M2	51.84	
Construcción de andador de concreto armado	M2	96.04	
Construcción de barda perimetral de tabique (3 m de altura)	M2	1476.78	
Construcción de Plaza Cívica (piso de concreto)	M2	360.00	
Construcción de acceso principal de muros de tabique	M2	18.00	
Aire acondicionado fijo (minni Split)	PZA	8.00	
Cisterna de concreto con capacidad de 33 M3	PZA	1.00	
Construcción de banqueta de concreto	M2	226.17	
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/3037/2019		
MONTO AUTORIZADO:	\$	16,672,012.36	
MONTO COMPROMETIDO:	\$	15,508,818.53	
MONTO CONTRATADO:	\$	15,508,818.53	
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	3,471,518.24	
GASTOS INDIRECTOS:	NO APLICA		
ANTICIPO:	\$	4,652,645.56	FECHA: 16/12/2019
ESTIMACIÓN 01:	\$	1,885,664.60	FECHA: 04/03/2020
ESTIMACIÓN 02:	\$	1,176,091.09	FECHA: 21/03/2020



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ESTIMACIÓN 03:	\$	2,739,238.94	FECHA:	20/04/2020
ESTIMACIÓN 04:	\$	2,743,252.52	FECHA:	20/05/2020
ESTIMACIÓN 05:	\$	2,639,837.01	FECHA:	19/06/2020
ESTIMACIÓN 06 F:	\$	2,016,409.99	FECHA:	19/07/2020
EMPRESA: CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V.				
REPRESENTANTE LEGAL: C. ANA LISBET GORDILLO HERNÁNDEZ				
INICIO:	16 DE DICIEMBRE DE 2019		TERMINO:	12 DE JUNIO DE 2020
AVANCE FÍSICO:	100.00%			
AVANCE FINANCIERO:	100.00%			
SUPERVISOR:	ING. RAFAEL COUTIÑO HERNANDEZ			
ZONA Y JEFE:	ZONA I, ING. ROEMBERG MACIAS TOALA			



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES	TERMINADA
	
03 AULAS DIDACTICAS Y 02 ANEXOS DE 8 E.E. (SERVICIOS SANITARIOS)	OBRA TERMINADA
	
02 AULAS DIDÁCTICAS	OBRA TERMINADA



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES	TERMINADA
	
LABORATORIO POLIFUNCIONAL Y 02 ANEXOS	OBRA TERMINADA
	
TALLER DE CÓMPUTO Y ADMINISTRACIÓN	OBRA TERMINADA



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES	TERMINADA
	
<p>OBRA EXTERIOR: ACCESO PRINCIPAL, BARDA PERIMETRAL, ANDADORES, RED ELECTRICA EXTERIOR, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR Y RED DE VOZ Y DATOS</p>	<p>OBRA TERMINADA</p>
	
<p>OBRA EXTERIOR: ACCESO PRINCIPAL, BARDA PERIMETRAL, ANDADORES, RED ELECTRICA EXTERIOR, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR Y RED DE VOZ Y DATOS</p>	<p>OBRA TERMINADA</p>