



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

EJERCICIO FISCAL:	2019-2020	
PERÍODO DE INFORME:	4TO TRIMESTRE 2020 (OCTUBRE-DICIEMBRE)	
NOMBRE DEL PROYECTO:	RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 03, CON CLAVE CCT 07DST0003Z, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA	
CCT:	07DST0003Z	
MUNICIPIO:	TAPACHULA, CHIAPAS	LOCALIDAD: TAPACHULA
NÚMERO DE CONTRATO:	20-1921013-020	
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FECHA DE CONTRATO:	05 DE MARZO DEL 2020	
META		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Construcción de 03 Aulas didácticas (Edificio C e I).	M2	155.52
Construcción de 02 Servicios sanitarios (Edificio A y C).	M2	103.68
Construcción de 01 administración (Edificio A).	M2	181.44
Construcción de 01 servicio médico, trabajo social, prefectura (Edificio A).	M2	25.92
Construcción de 01 Sala de maestros (Edificio I).	M2	51.84
Construcción de 01 Bodega (Edificio I).	M2	25.92
Construcción de 01 Audiovisual (Edificio C).	M2	103.68
Construcción de Andadores de concreto.	M2	239.32
Construcción de banqueta de concreto.	M2	152.80
Construcción de Plaza cívica de concreto.	M2	1129.14
Construcción de 03 Canchas de usos múltiples de concreto.	M2	1215.00
Tablero y portería fijos.	PZA	6.00
Aire acondicionados fijos T/MINI SPLIT.	PZA	11.00
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/S'SP/V/000017/2020	
MONTO AUTORIZADO:	\$	14,352,344.02
MONTO COMPROMETIDO:	\$	14,267,606.59
MONTO CONTRATADO:	\$	14,267,606.59
AHORRO PRESUPUESTAL MONTO NO COMPROMETIDO:	\$	84,737.43
AHORRO CONTRACTUAL:	\$	111,608.12
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	196,345.55
GASTOS INDIRECTOS:	NO APLICA	



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTICIPO:	\$ 4'280,281.98	FECHA: 30 DE MARZO DEL 2020
ESTIMACIÓN 01:	\$ 2'715,730.53	FECHA: 15 DE ABRIL DEL 2020
ESTIMACIÓN 02:	\$ 2'512,482.18	FECHA: 15 DE MAYO DEL 2020
ESTIMACIÓN 03:	\$ 2'405,334.36	FECHA: 14 DE JUNIO DEL 2020
ESTIMACIÓN 04:	\$ 1'600,742.60	FECHA: 14 DE JULIO DEL 2020
ESTIMACIÓN 05:	\$ 4'154,121.87	FECHA: 13 DE AGOSTO DEL 2020
ESTIMACIÓN 06F:	\$879,195.06	FECHA: 26 DE AGOSTO DEL 2020
EMPRESA: PROYECTOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL: ING. DANIEL RUIZ GRAJALES		
INICIO: 06 DE MARZO DEL 2020	TERMINO: 02 DE AGOSTO DEL 2020.	
AVANCE FÍSICO:	100.00%	
AVANCE FINANCIERO:	100.00%	
SUPERVISOR:	ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ PEREZ	
ZONA Y JEFE:	ARQ. RAFAEL DE JESUS LOPEZ VENTOZA	



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES	TERMINADO
	
<p>CONSTRUCCION DE AUDIOVISUAL, 02 AULAS DIDÁCTICAS Y 02 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS), 10 E.E. DE 3.24X8.00 MTS. ESTR. U-1C</p>	
	
<p>CONSTRUCCION DE AUDIOVISUAL, 02 AULAS DIDÁCTICAS Y 02 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS), 10 E.E. DE 3.24X8.00 MTS. ESTR. U-1C</p>	



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES



TERMINADO



CONSTRUCCION DE ADMINISTRACIÓN (09 ANEXOS), 04 ANEXOS (PORTICO, SERVICIO MEDICO, TRABAJO SOCIAL Y PREFECTURA) Y 02 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS DE 10 E.E. DE 3.24X8.00 MTS. ESTR. U-1C



CONSTRUCCION DE ADMINISTRACIÓN (09 ANEXOS), 04 ANEXOS (PORTICO, SERVICIO MEDICO, TRABAJO SOCIAL Y PREFECTURA) Y 02 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS DE 10 E.E. DE 3.24X8.00 MTS. ESTR. U-1C



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES



TERMINADO



CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA, SALA DE MAESTRO, Y BODEGA DE 5 E.E. DE 2.24X8.00 MTS. ESTR. U-1C



CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA, SALA DE MAESTRO, Y BODEGA DE 5 E.E. DE 2.24X8.00 MTS. ESTR. U-1C