



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

<b>EJERCICIO FISCAL:</b>	2019-2020		
<b>PERÍODO DE INFORME:</b>	3ER TRIMESTRE 2020 (JULIO-SEPTIEMBRE)		
<b>ESCUELA:</b>	PRIMARIA ENRIQUE REBSAMEN		
<b>CCT:</b>	07DPR0058Q		
<b>MUNICIPIO:</b>	VENUSTIANO CARRANZA	<b>LOCALIDAD:</b>	SAN FRANCISCO PUJILTIC
<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	28 DE NOVIEMBRE DE 2019		
<b>META:</b>	CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS DIDACTICAS, 02 SERVICIOS SANITARIOS, 01 DIRECCIÓN, 01 AULA COCINA, SALON DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR.		
<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b>	SH/SUBE/2986/2019		
<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$	12,715,639.14	
<b>MONTO COMPROMETIDO:</b>	\$	12,501,271.29	
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$	12,501,271.29	
<b>ECONOMÍA REINTEGRADA:</b>	\$	214,367.85	
<b>ANTICIPO:</b>	\$	3,750,381.39	<b>FECHA:</b> 29/11/2019
<b>ESTIMACIÓN 01:</b>	\$	2,599,764.21	<b>FECHA:</b> 28/12/2019
<b>ESTIMACIÓN 02:</b>	\$	2,909,270.67	<b>FECHA:</b> 27/01/2020
<b>ESTIMACIÓN 03:</b>	\$	2,021,656.94	<b>FECHA:</b> 26/02/2020
<b>ESTIMACIÓN 04:</b>	\$	2,085,399.48	<b>FECHA:</b> 27/03/2020
<b>ESTIMACIÓN 05:</b>	\$	921,558.59	<b>FECHA:</b> 26/04/2020
<b>ESTIMACIÓN 06:</b>	\$	1,472,232.82	<b>FECHA:</b> 26/05/2020
<b>ESTIMACIÓN 07 F:</b>	\$	491,388.59	<b>FECHA:</b> 25/06/2020
<b>EMPRESA:</b>	VELCAP INGENIERIAS DEL SUR, S.A. DE C.V.		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	C. IGNACIO ALBERTO ACUÑA TRUJILLO		
<b>INICIO:</b>	29 DE NOVIEMBRE DE 2019	<b>TERMINO:</b>	25 DE JUNIO DE 2020
<b>REPROGRAMACIÓN:</b>	N/A		
<b>AVANCE FÍSICO:</b>	100.00%		
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	100.00%		
<b>SUPERVISOR:</b>	ING. RAFAEL COUTIÑO HERNANDEZ		
<b>ZONA Y JEFE:</b>	ZONA I, ING. ROEMBERG MACIAS TOALA		



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	TERMINADA
	
04 AULAS DIDÁCTICAS ESTR. RC	TERMINADA
	
01 AULA COCINA ESTR. RC	TERMINADA



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	TERMINADA
	
03 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS ESTR. RC	TERMINADA
	
02 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS ESTR. RC	TERMINADA



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	TERMINADA
	
03 AULAS DIDÁCTICAS Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ESTR. RC	TERMINADA
	
OBRA EXTERIOR: BARDA PERIMETRAL, PLAZA CÍVICA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ASTA BANDERA, RED ELÉCTRICA EXTERIOR, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR, RED DE VOZ Y DATOS, ANDADORES Y ACCESO PRINCIPAL.	TERMINADA