



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

EJERCICIO FISCAL:	2019-2020		
PERÍODO DE INFORME: 2DO TRIMESTRE 2020 (ABRIL-JUNIO)			
ESCUELA:	RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT: 07DPB1999N, CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 08 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION, BIBLIOTECA, AULA DE USOS MULTIPLES, AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR.		
CCT:	07DPB199N		
MUNICIPIO:	PALENQUE, CHIAPAS	LOCALIDAD:	AGUA BLANCA SERRANIA
NÚMERO DE CONTRATO:	20-1921014-019		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FECHA DE CONTRATO:	05 DE MARZO DE 2020		
META:	CONSTRUCCION DE 08 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION, BIBLIOTECA, AULA DE USOS MULTIPLES, AULA DE MEDIOS Y		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/S' SP/V/000017/2020		
MONTO AUTORIZADO:	\$	13,636,024.35	
MONTO COMPROMETIDO:	\$	13,470,812.63	
MONTO CONTRATADO:	\$	13,470,812.63	
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	165,211.72	
ANTICIPO:	\$	4,041,243.79	FECHA: 20/03/2020
ESTIMACIÓN 01:	\$	2,066,431.11	FECHA: 17/04/2020
ESTIMACIÓN 02:	\$	4,414,511.05	FECHA: 15/05/2020
EMPRESA:	NANGULARI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. RAUL NANGULARI BARRIENTOS		
INICIO:	06 DE MARZO DE 2020		TERMINO: 11 DE OCTUBRE DE 2020
REPROGRAMACIÓN:	20 DE MARZO DE 2020 AL 25 DE OCTUBRE DE 2020		
AVANCE FÍSICO:	60.71%		
AVANCE FINANCIERO:	63.68%		
SUPERVISOR:	ARQ. FRANCISCO ENRIQUE GAMBOA ACERO		
ZONA Y JEFE:	ZONA III FRONTERIZA - SELVA. ARQ. CARLOS JORGE TRUJILLO NAVARRO		



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EN PROCESO





PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EN PROCESO





PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EN PROCESO

