



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|------------------|
| EJERCICIO FISCAL: | 2019-2020 | | |
| PERÍODO DE INFORME: | 3ER TRIMESTRE 2020 (JULIO-SEPTIEMBRE) | | |
| ESCUELA: | RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VALENTIN GOMEZ FARIAS, CON CLAVE CCT 07DES0022V DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ (ETAPA 5). | | |
| CCT: | 07DES0022V | | |
| MUNICIPIO: | TUXTLA GUTIERREZ | LOCALIDAD: | TUXTLA GUTIERREZ |
| NÚMERO DE CONTRATO: | 1921011-0267 | | |
| TIPO DE ADJUDICACIÓN: | LICITACION PUBLICA NACIONAL | | |
| FECHA DE CONTRATO: | 21 DE DICIEMBRE DE 2019 | | |
| META: | CONSTRUCCION DE 08 AULAS DIDACTICAS, 02 LABORATORIOS POLIFUNCIONALES, 01 TALLER DE COMPUTO, 01 TALLER DE DIBUJO, 01 TALLER DE CORTE Y CONFECCION, SERVICIOS MEDICO-ORIENTACION VOCACIONAL - PREFECTURA, 02 MODULOS DE ESCALERAS, 01 BODEGA, 01 TALLER DE ELECTRICIDAD Y OBRA EXTERIOR. | | |
| OFICIO DE AUTORIZACIÓN: | SH/SUBE/3037/2019, DE FECHA 19/11/2019 | | |
| MONTO AUTORIZADO: | \$ 20,944,252.26 | | |
| MONTO COMPROMETIDO: | | | |
| MONTO CONTRATADO: | \$ 19,919,141.96 | | |
| ECONOMÍA REINTEGRADA: | \$ 1,025,110.30 | | |
| ANTICIPO: | \$ 5,975,742.59 | FECHA: | 27/12/2019 |
| ESTIMACIÓN 01: | \$ 554,295.07 | FECHA: | 31/01/2020 |
| ESTIMACIÓN 02: | \$ 2,906,444.30 | FECHA: | 28/02/2020 |
| ESTIMACIÓN 03: | \$ 2,096,880.89 | FECHA: | 31/01/2020 |
| ESTIMACIÓN 04: | \$ 1,741,090.16 | FECHA: | 30/04/2020 |
| ESTIMACIÓN 05: | \$ 3,629,728.47 | FECHA: | 31/05/2020 |
| ESTIMACIÓN 06: | \$ 1,157,887.93 | FECHA: | 30/06/2020 |
| ESTIMACIÓN 07: | \$ 2,019,984.37 | FECHA: | 31/07/2020 |
| ESTIMACIÓN 08: | \$ 1,978,324.93 | FECHA: | 31/08/2020 |
| ESTIMACIÓN 09-F: | \$ 3,834,505.83 | FECHA: | 25/09/2020 |
| EMPRESA: | CONSTRUCTORA BOMBANA, S.A. DE C.V. | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | ING. ROGELIO TAMAYO CARBONEY | | |
| INICIO: | 26/12/2019 | TERMINO: | 20/09/2020 |
| REPROGRAMACIÓN: | DEL 26/01/2020 AL 21/10/2020 | | |
| AVANCE FÍSICO: | 100.00% | | |
| AVANCE FINANCIERO: | 100.00% | | |
| SUPERVISOR: | ING. FRANCO REYES MALDONADO | | |
| ZONA Y JEFE: | ZONA 1 CENTRO FRAILESCA; ING. ROEMBERG MACIAS TOALA | | |



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

| ANTES | TERMINADA |
|--|--|
|  <p data-bbox="164 783 777 835">Edificio "B" (Taller de Electricidad, 01 Bodega y Servicio Médico, Orientación Vocacional y Prefectura), en estructura U-1C</p> |  <p data-bbox="784 783 1456 835">Edificio "B" (Taller de Electricidad, 01 Bodega y Servicio Médico, Orientación Vocacional y Prefectura), en estructura U-1C</p> |
|  <p data-bbox="199 1304 745 1329">Edificio "C" (Taller de Corte y Confección) en estructura U-1C</p> |  <p data-bbox="849 1304 1395 1329">Edificio "C" (Taller de Corte y Confección) en estructura U-1C</p> |
| | |



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

| ANTES | TERMINADA |
|--|--|
|  <p data-bbox="164 842 776 894">Edificio "F" (08 aulas didácticas y 01 Anexo (Modulo de Escaleras), en estructura U-2C</p> |  <p data-bbox="786 842 1458 894">Edificio "F" (08 aulas didácticas y 01 Anexo (Modulo de Escaleras), en estructura U-2C</p> |
|  <p data-bbox="164 1335 776 1415">Edificio "G" (02 Laboratorios Polifuncionales, Taller de Dibujo, Taller Operador de Paquetes de Computo (Modulo de Escaleras) Estr. U-2C.</p> |  <p data-bbox="786 1335 1458 1388">Edificio "G" (02 Laboratorios Polifuncionales, Taller de Dibujo, Taller Operador de Paquetes de Computo (Modulo de Escaleras) Estr. U-2C.</p> |
| | |
| | |