



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

EJERCICIO FISCAL:	2019-2020		
PERÍODO DE INFORME:	4TO TRIMESTRE 2020 (OCTUBRE-DICIEMBRE)		
NOMBRE DEL PROYECTO:	RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE REBSAMEN, CCT 07DPR0058Q DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA		
ESCUELA:	PRIMARIA ENRIQUE REBSAMEN		
CCT:	07DPR0058Q		
MUNICIPIO:	VENUSTIANO CARRANZA	LOCALIDAD: SAN FRANCISCO PUJILTIC	
NÚMERO DE CONTRATO:	1921002-0236		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FECHA DE CONTRATO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2019		
META			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
Construcción de 12 Aulas didáctico Rc	M2	576.00	
Construcción de 02 Servicio Sanitario Rc	M2	96.00	
Construcción de 01 Salón de Usos Múltiples	M2	48.00	
Construcción de 01 Dirección Rc	M2	48.00	
Construcción de 01 Aula Cocina Rc	M2	48.00	
Construcción de 01 Acceso Principal	M2	18.00	
Construcción de Andador de concreto	M2	261.66	
Construcción de 01 Plaza cívica	M2	360.00	
Cancha de usos múltiples	M2	576.00	
Construcción de Barda perimetral.	M2	825.81	
Cisterna de concreto con capacidad de 66 M3	PZA	1.00	
Tablero y portería fijos	PZA	2.00	
Construcción de banquetta con concreto hidráulico	M2	307.20	
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/2986/2019		
MONTO AUTORIZADO:	\$	12,715,639.14	
MONTO COMPROMETIDO:	\$	12,501,271.29	
MONTO CONTRATADO:	\$	12,501,271.29	
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	214,367.85	
GASTOS INDIRECTOS:	NO APLICA		
ANTICIPO:	\$	3,750,381.39	FECHA: 29/11/2019



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ESTIMACIÓN 01:	\$	2,599,764.21	FECHA:	28/12/2019
ESTIMACIÓN 02:	\$	2,909,270.67	FECHA:	27/01/2020
ESTIMACIÓN 03:	\$	2,021,656.94	FECHA:	26/02/2020
ESTIMACIÓN 04:	\$	2,085,399.48	FECHA:	27/03/2020
ESTIMACIÓN 05:	\$	921,558.59	FECHA:	26/04/2020
ESTIMACIÓN 06:	\$	1,472,232.82	FECHA:	26/05/2020
ESTIMACIÓN 07 F:	\$	491,388.59	FECHA:	25/06/2020
EMPRESA: VELCAP INGENIERIAS DEL SUR, S.A. DE C.V.				
REPRESENTANTE LEGAL: C. IGNACIO ALBERTO ACUÑA TRUJILLO				
INICIO:	29 DE NOVIEMBRE DE 2019		TERMINO:	25 DE JUNIO DE 2020
AVANCE FÍSICO:	100.00%			
AVANCE FINANCIERO:	100.00%			
SUPERVISOR:	ING. RAFAEL COUTIÑO HERNANDEZ			
ZONA Y JEFE:	ZONA I, ING. ROEMBERG MACIAS TOALA			



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES	TERMINADA
	
04 AULAS DIDÁCTICAS ESTR. RC	TERMINADA
	
01 AULA COCINA ESTR. RC	TERMINADA



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES	TERMINADA
	
03 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS ESTR. RC	TERMINADA
	
02 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS ESTR. RC	TERMINADA



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES	TERMINADA
	
03 AULAS DIDÁCTICAS Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ESTR. RC	TERMINADA
	
OBRA EXTERIOR: BARDA PERIMETRAL, PLAZA CÍVICA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ASTA BANDERA, RED ELÉCTRICA EXTERIOR, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR, RED DE VOZ Y DATOS, ANDADORES Y ACCESO PRINCIPAL.	TERMINADA