



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

<b>EJERCICIO FISCAL:</b>	2019-2020	
<b>PERÍODO DE INFORME:</b>	4TO TRIMESTRE 2020 (OCTUBRE- DICIEMBRE)	
<b>ESCUELA:</b>	PRIMARIA LEANDRO VALLE	
<b>CCT:</b>	07DPR2149V	
<b>MUNICIPIO:</b>	OCOSINGO	LOCALIDAD: FRONTERA COROZAL
<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	1921012-0256	
<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>	LICITACION PÚBLICA NACIONAL, LO-907044997-E36-2019.	
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	13 DE DICIEMBRE DE 2019	
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO	
<b>META</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>
Construcción de 17 Aulas didácticas.	M2	816.00
Construcción de 02 Servicios sanitarios.	M2	96.00
Construcción de 01 Dirección.	M2	48.00
Construcción de 01 aula cocina.	M2	48.00
Construcción de 01 Acceso Principal	M2	18.00
Construcción de Cisterna de concreto con capacidad de 99 M3	PZA	1.00
Construcción de Andadores de concreto.	M2	450.00
Construcción de Plaza cívica de concreto	M2	486.00
Construcción de Cancha de usos múltiples de concreto	M2	448.00
Construcción de Barda perimetral de tabique	M2	1115.04
Construcción de banquetta de concreto	M2	241.73
Tableros y porterías fijos	PZA	2.00
<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b>	SH/SUBE/3037/2019	
<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$	21,571,513.32
<b>MONTO COMPROMETIDO:</b>	\$	20,058,935.84
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$	20,058,935.84
<b>ECONOMÍA REINTEGRADA:</b>	\$	3,863,859.68
<b>GASTOS INDIRECTOS:</b>	NO APLICA	
<b>ANTICIPO:</b>	\$6,017,680.75	FECHA: 30/12/20109
<b>ESTIMACIÓN 01:</b>	\$2,136,879.44	FECHA: 27/01/2020 AL 25/02/2020
<b>ESTIMACIÓN 02:</b>	\$3,611,707.88	FECHA: 26/02/2020 AL 26/03/2020



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

<b>ESTIMACIÓN 03:</b>	\$4,083,712.23	<b>FECHA:</b>	04/07/2020 AL 02/08/2020
<b>ESTIMACIÓN 04:</b>	\$1,179,103.74	<b>FECHA:</b>	03/08/2020 AL 01/09/2020
<b>ESTIMACIÓN 05:</b>	\$1,874,474.50	<b>FECHA:</b>	02/09/2020 AL 01/10/2020
<b>EMPRESA:</b>	CONSORCIO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ASPEN S.A. DE C.V.		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	C. PEDRO SANTIAGO SALAS		
<b>INICIO:</b>	16-dic-19	<b>TERMINO:</b>	11-ago-20
<b>REPROGRAMACIÓN:</b>	30-nov-20		
<b>AVANCE FÍSICO:</b>	100.00%		
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	100.00%		
<b>SUPERVISOR:</b>	ING. PAULINO DE JESUS NANGULLASMU GOMEZ		
<b>ZONA Y JEFE:</b>	ARQ. RAFAEL DE JESUS LOPEZ VENTOZA- ZONA III		



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES



EN PROCESO





## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES



EN PROCESO





## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES



EN PROCESO

