



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

EJERCICIO FISCAL:	2019-2020		
PERÍODO DE INFORME:	4TO TRIMESTRE 2020 (OCTUBRE-DICIEMBRE)		
NOMBRE DEL PROYECTO:	RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 154, CCT 07DST0156C DE LA LOCALIDAD IWILTIC MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC		
CCT:	07DST0156C		
MUNICIPIO:	SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS	LOCALIDAD:	IWILTIC
NÚMERO DE CONTRATO:	1921001-0262		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. DIFONREGION-017-2019		
FECHA DE CONTRATO:	24 DE DICIEMBRE DE 2019		
META			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
CONSTRUCCIÓN DE 01 LABORATORIO POLIFUNCIONAL	M2	103.68	
CONSTRUCCIÓN 01 TALLER DE CÓMPUTO	M2	103.68	
CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS	M2	103.68	
CONSTRUCCIÓN DE 01 SERVICIOS SANITARIOS	M2	51.84	
CONSTRUCCIÓN DE 01 ADMINISTRACIÓN	M2	129.60	
CONSTRUCCIÓN DE 01 BODEGA DE CONCRETO	M2	25.92	
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO ARMADO.	M2	100.00	
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE CONCRETO CON CAPACIDAD DE 33 M3	PZA	1.00	
CONSTRUCCIÓN DE 1 PLAZA CÍVICA DE CONCRETO	M2	360.00	
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL(MUROS DE TABIQUE)	M2	18.00	
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE TABIQUE DE 3 M DE ALTURA	M2	880.80	
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE CONCRETO	M2	576.00	
AIRE ACONDICIONADO (EQUIPO FIJO)	PZA	7.00	
BANQUETA DE CONCRETO ARMADO	M2	186.29	
TABLERO Y PORTERÍA FIJOS PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (EQUIPAMIENTO)	PZA	2.00	
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/2986/2019		
MONTO AUTORIZADO:	\$	14,182,748.32	
MONTO COMPROMETIDO:	\$	14,177,113.98	
MONTO CONTRATADO:	\$	14,177,113.99	
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	5,634.34	
GASTOS INDIRECTOS:	NO APLICA		
ANTICIPO:	\$	4,253,134.20	FECHA:



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ESTIMACIÓN 01:	\$1,880,656.64	FECHA:	20/02/2020
ESTIMACIÓN 02:	\$1,969,948.96	FECHA:	21/03/2020
ESTIMACIÓN 03:	\$2,023,358.86	FECHA:	20/04/2020
ESTIMACIÓN 04:	\$2,618,020.61	FECHA:	09/08/2020
ESTIMACIÓN 05-F:	\$3,729,664.92	FECHA:	08/09/2020
EMPRESA:	CONSTRUCCIONES GORES,S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	C. ANA LISBET GORDILLO HERNANDEZ		
INICIO:	26/12/2019	TERMINO:	07/06/2020
REPROGRAMACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE 2020		
AVANCE FÍSICO:	100.00%		
AVANCE FINANCIERO:	100.00%		
SUPERVISOR:	ING. JOSIMAR TREJO VILLAFUERTE		
ZONA Y JEFE:	ZONA III ARQ. CARLOS JORGE TRUJILLO NAVARRO		



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES



EN PROCESO





PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES	EN PROCESO
	
	



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2019

ANTES



EN PROCESO

