



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

EJERCICIO FISCAL:	2019-2020	
PERÍODO DE INFORME:	TERCER TRIMESTRE 2020 (JULIO-SEPTIEMBRE)	
ESCUELA:	PRIMARIA COMUNITARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	
CCT:	07EPB0348E	
MUNICIPIO:	OCOSINGO	LOCALIDAD: EL ZAPOTAL
NÚMERO DE CONTRATO:	1921007-0257	
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	LICITACION PÚBLICA NACIONAL, LO-907044997-E34-2019.	
FECHA DE CONTRATO:	13 DE DICIEMBRE DE 2019	
META:	RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 07EPB0348E, DE LA LOCALIDAD EL ZAPOTAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO, CCT:07EPB0348E, CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 13 AULAS DIDACTICAS, CONSTRUCCION DE 02 SERVICIO SANITARIO, CONSTRUCCION DE 01 AULA DE MEDIOS, CONSTRUCCION DE 01 DIRECCION, CONSTRUCCION DE 01 AULA COCINA Y OBRA EXTERIOR.	
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/3037/2019	
MONTO AUTORIZADO:	\$	15,810,442.37
MONTO COMPROMETIDO:		
MONTO CONTRATADO:	\$	14,695,854.12
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	1,474,878.03
ANTICIPO:	\$4,408,756.24	FECHA: 26/12/20109
ESTIMACIÓN 01:	\$2,486,912.42	FECHA: 25/01/2020 AL 23/02/2020
ESTIMACIÓN 02:	\$3,167,579.46	FECHA: 24/02/2020 AL 24/03/2020
ESTIMACIÓN 03:	\$1,140,783.62	FECHA: 25/03/2020 AL 23/04/2020
ESTIMACIÓN 04:	\$754,430.42	FECHA: 24/04/2020 AL 23/05/2020
ESTIMACIÓN 05:	\$1,830,320.70	FECHA: 24/05/2020 AL 22/06/2020
ESTIMACIÓN 06-F (SEIS FINIQUITO):	\$2,978,218.50	FECHA: 23/06/2020 AL 22/07/2020
EMPRESA:	CONSTRUCTORA MAYA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

REPRESENTANTE LEGAL:	C. DIEGO ALONSO GARCIA CASILLAS		
INICIO:	16-dic-19	TERMINO:	12-jul-20
REPROGRAMACIÓN:	25/ENERO/2020 AL 22/JULIO/2020		
AVANCE FÍSICO:	100.00%		
AVANCE FINANCIERO:	100.00%		
SUPERVISOR:	ING. PAULINO DE JESUS NANGULLASMU GOMEZ		
ZONA Y JEFE:	ARQ. CARLOS JORGE TRUJILLO NAVARRO ZONA III		



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EN PROCESO





PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EN PROCESO





PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EN PROCESO

