



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

<b>EJERCICIO FISCAL:</b>	2020	
<b>PERÍODO DE INFORME:</b>	4 To. TRIMESTRE 2020 (OCTUBRE - DICIEMBRE)	
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO, CON CLAVE CCT: 07DPR0285L DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS (2DA. ETAPA).	
<b>CCT:</b>	07DPR0285L	
<b>MUNICIPIO:</b>	OCOSINGO	<b>LOCALIDAD:</b> SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA)
<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	2021004-051	
<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	30 DE OCTUBRE DE 2020	
<b>META</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>
Construcción de 2 Aulas Didácticas (Edificio C)	M2	96.00
Construcción de 2 Aulas Didácticas (Edificio D)	M2	96.00
Construcción de 1 Aula Didáctica (Edificio E)	M2	48.00
Construcción de 1 Aula de Usos Múltiples (Edificio C)	M2	96.00
Construcción de 1 Aula Cocina (Edificio D)	M2	48.00
Construcción de 1 Servicio Sanitario (Edificio D)	M2	48.00
Construcción de 1 Biblioteca (Edificio E)	M2	48.00
Construcción de 1 Dirección (Edificio E)	M2	48.00
Construcción de 1 Aula de Medios (Edificio E)	M2	48.00
Construcción de andador de concreto armado	M2	103.78
Construcción de barda perimetral de tabique (3 m de altura)	M2	1095.60
Construcción de acceso principal de muros de tabique	M2	18.00
Construcción de Cancha de Usos Múltiples (piso de concreto)	M2	405.00
Tablero y portería fijo para cancha de usos múltiples	PZA	2.00



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

Aire acondicionado fijo (minni Split de 48,000 BTU)	PZA	1.00		
Cisterna de concreto con capacidad de 66 M3	PZA	1.00		
Construcción de banquetta de concreto	M2	94.68		
Moto bomba de 1/2" HP equipo fijo para cisterna	PZA	1.00		
Instalación de transformador de distribución 37.5 kva	PZA	1.00		
Asta de Bandera de concreto de 6 x 3 m	PZA	1.00		
<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b> SH/SUBE/2128/2020				
<b>AUTORIZADO DE OBRA:</b>	\$	13,748,384.07		
<b>AUTORIZADO INDIRECTOS</b>	\$	237,041.08		
<b>MONTO COMPROMETIDO:</b>	\$	13,951,291.71		
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$	13,714,250.63		
<b>ECONOMÍA REINTEGRADA:</b>	\$	34,133.44		
<b>ANTICIPO:</b>	\$	4,114,275.19	<b>FECHA:</b>	09/11/2020
<b>ESTIMACIÓN 01:</b>	\$	1,696,739.57	<b>FECHA:</b>	PROCESO
<b>ESTIMACIÓN 02:</b>	\$	1,314,388.06	<b>FECHA:</b>	PROCESO
<b>ESTIMACIÓN 03:</b>			<b>FECHA:</b>	
<b>ESTIMACIÓN 04:</b>			<b>FECHA:</b>	
<b>EMPRESA:</b>	LOGO LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.			
<b>ADMINISTRADOR UNICO:</b>	CLAUDIA ISABEL LOPEZ VAZQUEZ			
<b>INICIO:</b>	02/11/2020	<b>TERMINO:</b>	30/05/2021	
<b>REPROGRAMACIÓN:</b>	N/A			
<b>AVANCE FÍSICO:</b>	31.00%			
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	42.00%			
<b>SUPERVISOR:</b>	ING. PAULINO DE JESUS NANGULLASMU GOMEZ			
<b>ZONA Y JEFE:</b>	ZONA III ARQ. RAFAEL DE JESUS LOPEZ VENTOZA			



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EN PROCESO





## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EN PROCESO





## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EN PROCESO

