

EJERCICIO FISCAL: 2020 - 2021

PERÍODO DE INFORME: 4 TO. TRIMESTRE 2021 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

NOMBRE DEL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA

ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS CLAVE, CCT 07DPR3213M, EN LA

CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO.

CCT: 07DPR3213M

MUNICIPIO: ALTAMIRANO LOCALIDAD: ALTAMIRANO

NÚMERO DE CONTRATO: 2021003-048

TIPO DE ADJUDICACIÓN: LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-907044997-E51-2020

FECHA DE CONTRATO: 27 DE OCTUBRE DE 2020

META					
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
Construcción de servicio sanitarios y dirección estructura RC (Edificio A)	M2	96.00			
Construcción de 1 aula usaer estructura RC (Edificio B)	M2	48.00			
Construcción de 1 aula en edificio "C" y 1 aula en edificio "J" estructura RC	M2	96.00			
Construcción de aula de medios y biblioteca en estructura RC (Edificio D)	M2	96.00			
Construcción de aula de usos múltiples en estructura RC (Edificio E)	M2	96.00			
Construcción 2 aulas didác. y serv. Sanitario estruc. U-2C(Edif. H planta baja)	M2	187.52			
Construcción 3 aulas didácticas estructura U-2C (Edificio H planta alta)	M2	187.52			
Construcción 3 aulas didácticas estructura U-2C (Edificio I planta baja)	M2	187.52			
Construcción 3 aulas didácticas estructura U-2C (Edificio I planta alta)	M2	187.52			
Aire acondicionado fijo (mini split de 48 ,000 BTU)	PZA	1.00			
Equipo fijo (moto bomba de 1/2" HP , succión de 1 1/4")	PZA	2.00			
Construcción de Cisterna de concreto con capacidad de 99 M3 9.00x6.00x1.84	PZA	1.00			
Construcción de Andador de concreto armado.	M2	237.90			
Construcción de Banqueta de concreto hidráulico	M2	179.92			
Construcción de Cancha de usos múltiples de concreto	M2	576.00			
Tablero y portería fijos para cancha de usos múltiples (Equipamiento)	PZA	2.00			
Construcción de Barda perimetral (tabique de 3 m de altura)	M2	51.00			
Construc. Muro de Contención de Mampostería 304.09 M2 y concreto armado 31.65 m2	M2	335.74			
Construcción de plaza cívica de concreto	M2	108.00			
transformador de distribución 37.5 kva	PZA	1.00			



OFICIO DE ALITORIZACIÓN.	CLL/CLIDE /2020/	2020			
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/2028/2	2020			
AUTORIZADO DE OBRA:		\$	19,298,998.36		
AUTORIZADO INDIRECTOS		\$	332,741.34		
MONTO COMPROMETIDO:		\$	18,292,365.15		
MONTO CONTRATADO:		\$	17,959,623.81		
REINTEGRO POR MONTO NO C	OMPROMETIDO:	\$	1,339,374.55		
REINTEGRO POR EJECUCIÓN DE	OBRA:	\$	5,416,906.57		
ANTICIPO: \$	5,387,88	37.14	FECHA:	20/11/2020	
ESTIMACIÓN 01: \$	2,924,10	01.08	FECHA:	21/07/2021	
ESTIMACIÓN 02: \$	1,911,22	28.91	FECHA:	11/08/2021	
ESTIMACIÓN 03: \$	2,414,55	58.15	FECHA:	03/10/2021	
ESTIMACIÓN 04: \$		0.00	FECHA:	05/11/2021	
EMPRESA: GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.					
REPRESENTANTE LEGAL: GLADIS ADRIANA VIVEROS DEL CARPIO					
INICIO: 02/11/2020			TERMINO:	30/05/2021	
REPROGRAMACIÓN:	02 DE FEBRERO DE 2021 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021				
AVANCE FÍSICO:	66.80%				
AVANCE FINANCIERO:	71.47%				
SUPERVISOR: ING.PAULINO DE JESUS NANGULLASMU GÓMEZ					
ZONA Y JEFE: ARQ. FRANCISO ENRIQUE GAMBOA ACERO- ZONA III					







PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE EDIFICIO A

PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE EDIFICIO B



PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE EDIFICIOS C Y J



COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSA DE EDIFICIO F







ARMADO Y CIMBRADO DE LOSA DE EDIFICIO U-2C (H)

COLADO Y DESCIMBRANDO DE LOSA DE EDIFICIO U-2C (H)





ARMADO Y CIMBRADO DE LOSA DE EDIFICIO U-2C (I)

COLADO Y DESCIMBRANDO DE LOSA DE EDIFICIO U-2C (I)



