

## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

<b>EJERCICIO FISCAL:</b>	2020 - 2021	
<b>PERÍODO DE INFORME:</b>	4 TO. TRIMESTRE 2021 (OCTUBRE - DICIEMBRE)	
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO, CON CLAVE CCT: 07DPR0285L DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS (2DA. ETAPA).	
<b>CCT:</b>	07DPR0285L	
<b>MUNICIPIO:</b>	OCOSINGO	<b>LOCALIDAD:</b> SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA)
<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	2021004-051	
<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	30 DE OCTUBRE DE 2020	
<b>META</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>
Construcción de 2 Aulas Didácticas (Edificio C)	M2	96.00
Construcción de 2 Aulas Didácticas (Edificio D)	M2	96.00
Construcción de 1 Aula Didáctica (Edificio E)	M2	48.00
Construcción de 1 Aula de Usos Múltiples (Edificio C)	M2	96.00
Construcción de 1 Aula Cocina (Edificio D)	M2	48.00
Construcción de 1 Servicio Sanitario (Edificio D)	M2	48.00
Construcción de 1 Biblioteca (Edificio E)	M2	48.00
Construcción de 1 Dirección (Edificio E)	M2	48.00
Construcción de 1 Aula de Medios (Edificio E)	M2	48.00
Construcción de andador de concreto armado	M2	103.78
Construcción de barda perimetral de tabique (3 m de altura)	M2	1095.60
Construcción de acceso principal de muros de tabique	M2	18.00
Construcción de Cancha de Usos Múltiples (piso de concreto)	M2	405.00
Tablero y portería fijo para cancha de usos múltiples	PZA	2.00
Aire acondicionado fijo (minni Split de 48,000 BTU)	PZA	1.00
Cisterna de concreto con capacidad de 66 M3	PZA	1.00
Construcción de banquetta de concreto	M2	94.68
Moto bomba de 1/2" HP equipo fijo para cisterna	PZA	1.00
Instalación de transformador de distribución 37.5 kva	PZA	1.00
Asta de Bandera de concreto de 6 x 3 m	PZA	1.00

PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b>	SH/SUBE/2128/2020		
<b>AUTORIZADO DE OBRA:</b>	\$	13,748,384.07	
<b>AUTORIZADO INDIRECTOS</b>	\$	237,041.08	
<b>MONTO COMPROMETIDO:</b>	\$	13,951,291.71	
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$	13,714,250.63	
<b>REINTEGRO POR MONTO NO COMPROMETIDO:</b>	\$	34,133.44	
<b>REINTEGRO POR EJECUCIÓN DE OBRA:</b>	\$	3,520,059.19	
<b>ANTICIPO:</b>	\$	4,114,275.19	<b>FECHA:</b> 09/11/2020
<b>ESTIMACIÓN 01:</b>	\$	1,742,188.73	<b>FECHA:</b> 23/12/2020
<b>ESTIMACIÓN 02:</b>	\$	1,349,595.48	<b>FECHA:</b> 18/01/2021
<b>ESTIMACIÓN 03:</b>	\$	799,110.72	<b>FECHA:</b> 14/04/2021
<b>ESTIMACIÓN 04:</b>	\$	932,601.82	<b>FECHA:</b> 14/05/2021
<b>ESTIMACIÓN 05:</b>	\$	1,137,306.37	<b>FECHA:</b> 05/06/2021
<b>ESTIMACIÓN 06:</b>	\$	273,537.63	<b>FECHA:</b> 14/06/2021
<b>ESTIMACIÓN 07-F:</b>	\$	65,796.36	<b>FECHA:</b> 15/06/2021
<b>EMPRESA:</b>	LOGO LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.		
<b>ADMINISTRADOR UNICO:</b>	CLAUDIA ISABEL LOPEZ VAZQUEZ		
<b>INICIO:</b>	02/11/2020	<b>TERMINO:</b>	30/05/2021
<b>REPROGRAMACIÓN:</b>	N/A		
<b>AVANCE FÍSICO:</b>	100.00%		
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	100.00%		
<b>SUPERVISOR:</b>	ING. PAULINO DE JESUS NANGULLASMU GOMEZ		
<b>ZONA Y JEFE:</b>	ZONA III ARQ. FRANCISCO ENRIQUE GAMBOA ACERO		



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020



EDIFICIO E Y D TERMINADOS, ANDADORES



EDIFICIO C Y MURO DE ASTA BANDERA TERMINADO



CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TERMINADO



ANDADORES, ESCALONES Y BARANDALES EN EDIFICIO C  
TERMINADOS



ACCESO TERMINADO



MUEBLE DE MADERA EN BIBLIOTECA



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020



MUEBLE DE MADERA PARA ASTA BANDERA



MUEBLE DE MADERA EN AULA DE USOS MÚLTIPLES



CONSTRUCCION DE BRADA PERIMETRAL



COLOCACION DE CILINDROS DE GAN EN AREA DE COCINA



COLOCACION DE TARJAS EN AREA DE COCINA



COLOCACION DE REGULADOR DE BOLTAJE EN AULA DE MEDIOS



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020



COLOCACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO



COLOCACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO



COLOCACION DE CLIMA EN AULA DE MEDIOS



COLOCACION DE VENTILADOR DEL CLIMA EN LOSA DEL AULA DE MEDIOS