



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

<b>EJERCICIO FISCAL:</b>	2020 - 2021	
<b>PERÍODO DE INFORME:</b>	3 ER. TRIMESTRE 2021 (JULIO-SEPTIEMBRE)	
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE, CCT 07DPR3208A, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO (2DA. ETAPA).	
<b>CCT:</b>	07DPR3208A	
<b>MUNICIPIO:</b>	ALTAMIRANO	<b>LOCALIDAD:</b> ALTAMIRANO
<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	2021002-050	
<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. DIC-FONREGION-015-2020	
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	30 DE OCTUBRE DE 2020	
<b>META</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>
Construcción de 3 aulas didáctica (Edificio I)	M2	144.00
Construcción de 4 Aulas Didácticas (Edificio J)	M2	192.00
Construcción de 2 Aula Didáctica (Edificio L)	M2	96.00
Construcción de Aula de Medios (Edificio H)	M2	48.00
Construcción de 1 Aula Cocina (Edificio H)	M2	48.00
Construcción de 1 Servicio Sanitario (Edificio I)	M2	48.00
Construcción de Andador de concreto armado.	M2	140.64
Construcción de Banqueta (concreto Hidráulico fC=150 kg/cm2)	M2	97.44
Aire acondicionado fijo (mini split de 48 ,000 BTU )	PZA	1.00
Construcción de Asta de Bandera de concreto de 6 x 3 m	PZA	1.00
Const de Acceso pricipal(peatonal)de 3x6 base de muros de tabique y reja metalic	M2	18.00
Construcción de Cancha de usos múltiples de concreto	M2	350.00
Tablero y portería fijos para cancha de usos múltiples (Equipamiento)	PZA	2.00
Construcción de Barda perimetral (tabique de 3m de altura)	M2	898.65
Construcción de Cisterna de concreto con capacidad de 66 M3	PZA	1.00
Transformador de dist. trifasica de 45 kva tipo pedestal	PZA	1.00
Equipo fijo (moto bomba de 1/2" HP , succión de 1 1/4")	PZA	2.00



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b>	SH/SUBE/2128/2020		
<b>AUTORIZADO DE OBRA:</b>	\$	11,845,450.72	
<b>AUTORIZADO INDIRECTOS</b>	\$	204,231.90	
<b>MONTO COMPROMETIDO:</b>	\$	11,826,110.53	
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$	11,621,878.63	
<b>ECONOMÍA REINTEGRADA:</b>	\$	223,572.09	
<b>ANTICIPO:</b>	\$	3,486,563.59	<b>FECHA:</b> 12/11/2020
<b>ESTIMACIÓN 01:</b>	\$	1,836,645.70	<b>FECHA:</b> 05/05/2021
<b>ESTIMACIÓN 02:</b>	\$	1,077,222.10	<b>FECHA:</b> 03/06/2021
<b>ESTIMACIÓN 03:</b>	\$	1,061,248.98	<b>FECHA:</b> 04/06/2021
<b>ESTIMACION 04:</b>	\$	1,485,741.53	<b>FECHA:</b> 20/08/2021
<b>ESTIMACION 05:</b>	\$	1,307,981.72	<b>FECHA:</b> 22/09/2021
<b>EMPRESA:</b>	GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V.		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	DIEGO AGUILAR VAZQUEZ		
<b>INICIO:</b>	02/11/2020	<b>TERMINO:</b>	30/05/2021
<b>REPROGRAMACIÓN:</b>	01/02/2021	<b>TERMINO:</b>	29/08/2021
<b>AVANCE FÍSICO:</b>	97.25%		
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	88.23%		
<b>SUPERVISOR:</b>	ING. ANTONIO DE JESUS GORDILLO VELASCO		
<b>ZONA Y JEFE:</b>	ARQ. FRANCISCO ENRIQUE GAMBOA ACERO- ZONA III		



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020





## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

