



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

EJERCICIO FISCAL:	2020		
PERÍODO DE INFORME:	4 To. TRIMESTRE 2020 (OCTUBRE - DICIEMBRE)		
NOMBRE DEL PROYECTO:	RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, CON CLAVE CCT: 07DPB1024F DE LA LOCALIDAD TENANGO MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS		
CCT:	07DPB1024F		
MUNICIPIO:	OCOSINGO	LOCALIDAD:	TENANGO
NÚMERO DE CONTRATO:	2021007-055		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	INVITACIÓN A MENOS TRES PERSONAS		
FECHA DE CONTRATO:	30 DE OCTUBRE DEL 2020		
META			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
Construcción de 10 Aulas Didácticas (Edificio C, D Y E)	M2	480.00	
Construcción de 1 Dirección (Edificio A)	M2	48.00	
Construcción de 1 Aula de Medios (Edificio B)	M2	48.00	
Construcción de 1 Biblioteca (Edificio B)	M2	48.00	
Construcción de 2 Servicios Sanitarios (Edificio D y F)	M2	96.00	
Construcción de 1 Aula Cocina (Edificio F)	M2	48.00	
Construcción de andador de concreto armado	M2	66.00	
Rejacero de tubo cal. 16 de 3m de altura	M2	1313.46	
Construcción de acceso principal de muros de tabique	M2	18.00	
Aire acondicionado fijo (minni Split de 48,000 BTU)	PZA	1.00	
Cisterna de concreto con capacidad de 66 M3	PZA	1.00	
Construcción de banquetta de concreto	M2	151.18	
Moto bomba de 1/2" HP equipo fijo para cisterna	PZA	2.00	
Instalación de transformador de distribución 75 kva	PZA	1.00	
Asta de Bandera de concreto de 6 x 3 m	PZA	1.00	
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/2128/2020		



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

AUTORIZADO DE OBRA:	\$	13,632,259.53	
AUTORIZADO INDIRECTOS	\$	235,038.96	
MONTO COMPROMETIDO:	\$	13,854,821.20	
MONTO CONTRATADO:	\$	13,619,782.24	
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	12,477.29	
ANTICIPO:	\$	4,085,934.67	FECHA: 12/11/2020
ESTIMACIÓN 01:	\$	1,085,196.87	FECHA: EN PROCESO
ESTIMACIÓN 02:			FECHA:
ESTIMACIÓN 03:			FECHA:
ESTIMACIÓN 04:			FECHA:
EMPRESA:	CHAM'S ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE MIGUEL CABALLERO CHAME		
INICIO:	02/11/2020	TERMINO:	30/05/2021
REPROGRAMACIÓN:	01 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 28 DE JUNIO DE 2021		
AVANCE FÍSICO:	25.00%		
AVANCE FINANCIERO:	30.00%		
SUPERVISOR:	ARQ. MARYELI VILLANUEVA ORTIZ		
ZONA Y JEFE:	ARQ. RAFAEL DE JESUS LOPEZ VENTOZA- ZONA III		



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	EN PROCESO
	
	



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EN PROCESO

