



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

| | | |
|---|--|---------------------------|
| EJERCICIO FISCAL: | 2020 - 2021 | |
| PERÍODO DE INFORME: | 3 ER. TRIMESTRE 2021 (JULIO-SEPTIEMBRE) | |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, CON CLAVE CCT: 07DPB1024F DE LA LOCALIDAD TENANGO MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS | |
| CCT: | 07DPB1024F | |
| MUNICIPIO: | OCOSINGO | LOCALIDAD: TENANGO |
| NÚMERO DE CONTRATO: | 2021007-055 | |
| TIPO DE ADJUDICACIÓN: | INVITACIÓN A MENOS TRES PERSONAS | |
| FECHA DE CONTRATO: | 30 DE OCTUBRE DEL 2020 | |
| META | | |
| CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| Construcción de 10 Aulas Didácticas (Edificio C, D Y E) | M2 | 480.00 |
| Construcción de 1 Dirección (Edificio A) | M2 | 48.00 |
| Construcción de 1 Aula de Medios (Edificio B) | M2 | 48.00 |
| Construcción de 1 Biblioteca (Edificio B) | M2 | 48.00 |
| Construcción de 2 Servicios Sanitarios (Edificio D y F) | M2 | 96.00 |
| Construcción de 1 Aula Cocina (Edificio F) | M2 | 48.00 |
| Construcción de andador de concreto armado | M2 | 66.00 |
| Rejacerco de tubo cal. 16 de 3m de altura | M2 | 1313.46 |
| Construcción de acceso principal de muros de tabique | M2 | 18.00 |
| Aire acondicionado fijo (minni Split de 48,000 BTU) | PZA | 1.00 |
| Cisterna de concreto con capacidad de 66 M3 | PZA | 1.00 |
| Construcción de banquetta de concreto | M2 | 151.18 |
| Moto bomba de 1/2" HP equipo fijo para cisterna | PZA | 2.00 |
| Instalación de transformador de distribución 75 kva | PZA | 1.00 |
| Asta de Bandera de concreto de 6 x 3 m | PZA | 1.00 |



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

| | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------|
| OFICIO DE AUTORIZACIÓN: | SH/SUBE/2128/2020 | | |
| AUTORIZADO DE OBRA: | \$ | 13,632,259.53 | |
| AUTORIZADO INDIRECTOS | \$ | 235,038.96 | |
| MONTO COMPROMETIDO: | \$ | 13,854,821.20 | |
| MONTO CONTRATADO: | \$ | 13,619,782.24 | |
| REINTEGRO POR MONTO NO COMPROMETIDO: | \$ | 12,477.29 | |
| REINTEGRO POR EJECUCIÓN DE OBRA: | \$ | 211,269.00 | |
| ANTICIPO: | \$ | 4,085,934.67 | FECHA: 12/11/2020 |
| ESTIMACIÓN 01: | \$ | 1,085,196.87 | FECHA: 18/02/2021 |
| ESTIMACIÓN 02: | \$ | 4,373,810.53 | FECHA: 05/05/2021 |
| ESTIMACIÓN 03: | \$ | 1,461,617.88 | FECHA: 11/06/2021 |
| ESTIMACIÓN 04: | \$ | 1,206,437.75 | FECHA: 02/08/2021 |
| ESTIMACIÓN 05: | \$ | 550,262.11 | FECHA: 06/08/2021 |
| ESTIMACIÓN 06: | \$ | 600,516.75 | FECHA: 09/08/2021 |
| ESTIMACIÓN 07-F: | \$ | 61,781.02 | FECHA: 12/08/2021 |
| EMPRESA: | CHAM'S ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JOSE MIGUEL CABALLERO CHAME | | |
| INICIO: | 02/11/2020 | TERMINO: | 30/05/2021 |
| REPROGRAMACIÓN: | 11 DE MAYO DE 2021 AL 31 DE AGOSTO 2021 | | |
| AVANCE FÍSICO: | 100.00% | | |
| AVANCE FINANCIERO: | 100.00% | | |
| SUPERVISOR: | ARQ. MARYELI VILLANUEVA ORTIZ | | |
| ZONA Y JEFE: | ARQ. FRANCISCO ENRIQUE GAMBOA ACERO- ZONA III | | |



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020



03 AULAS DIDACTICAS RC



03 AULAS DIDACTICAS RC Y SERVICIO SANITARIO



BARDA DE REJACERO



ANDADORES



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020



MURO DE ACOMETIDA



01 AULA DIDACTICA



04 AULAS DIDACTICAS



BARDA DE REJACERO



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020



EDIFICIO A, B, C, D, Y E



REGISTRO ELECTRICO



ACCESO PRINCIPAL



CISTERNA