



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

<b>EJERCICIO FISCAL:</b>	2020	
<b>PERÍODO DE INFORME:</b>	4 To. TRIMESTRE 2020 (OCTUBRE - DICIEMBRE)	
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS CLAVE, CCT 07DPR3213M, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO.	
<b>CCT:</b>	07DPR3213M	
<b>MUNICIPIO:</b>	ALTAMIRANO	<b>LOCALIDAD:</b> ALTAMIRANO
<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	2021003-048	
<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>	LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-907044997-E51-2020	
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	27 DE OCTUBRE DE 2020	
<b>META</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>
Construcción de servicio sanitarios y dirección estructura RC (Edificio A)	M2	96.00
Construcción de 1 aula usaer estructura RC (Edificio B)	M2	48.00
Construcción de 1 aula en edificio "C" y 1 aula en edificio "J" estructura RC	M2	96.00
Construcción de aula de medios y biblioteca en estructura RC (Edificio D)	M2	96.00
Construcción de aula de usos múltiples en estructura RC (Edificio E)	M2	96.00
Construcción 2 aulas didác. y serv. Sanitario estruc. U-2C(Edif. H planta baja)	M2	187.52
Construcción 3 aulas didácticas estructura U-2C (Edificio H planta alta)	M2	187.52
Construcción 3 aulas didácticas estructura U-2C (Edificio I planta baja)	M2	187.52
Construcción 3 aulas didácticas estructura U-2C (Edificio I planta alta)	M2	187.52
Aire acondicionado fijo (mini split de 48 ,000 BTU )	PZA	1.00
Equipo fijo (moto bomba de 1/2" HP , succión de 1 1/4")	PZA	2.00
Construcción de Cisterna de concreto con capacidad de 99 M3 9.00x6.00x1.84	PZA	1.00
Construcción de Andador de concreto armado.	M2	237.90
Construcción de Banqueta de concreto hidráulico	M2	179.92
Construcción de Cancha de usos múltiples de concreto	M2	576.00



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

Tablero y portería fijos para cancha de usos múltiples (Equipamiento)	PZA	2.00
Construcción de Barda perimetral (tabique de 3 m de altura)	M2	51.00
Construc. Muro de Contención de Mampostería 304.09 M2 y concreto armado 31.65 m2	M2	335.74
Construcción de plaza cívica de concreto	M2	108.00
transformador de distribución 37.5 kva	PZA	1.00
<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SH/SUBE/2028/2020</b>		
<b>AUTORIZADO DE OBRA:</b>	\$	19,298,998.36
<b>AUTORIZADO INDIRECTOS</b>	\$	332,741.34
<b>MONTO COMPROMETIDO:</b>	\$	18,292,365.15
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$	17,959,623.81
<b>ECONOMÍA REINTEGRADA:</b>	\$	1,339,374.55
<b>ANTICIPO:</b>	\$ 5,387,887.14	<b>FECHA:</b> 20/11/2020
<b>EMPRESA:</b>	GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	GLADIS ADRIANA VIVEROS DEL CARPIO	
<b>INICIO:</b> 02/11/2020	<b>TERMINO:</b>	30/05/2021
<b>AVANCE FÍSICO:</b>	0.00%	
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	30.00%	
<b>SUPERVISOR:</b>	ARQ. FRANCISCO ENRIQUE GAMBOA ACERO	
<b>ZONA Y JEFE:</b>	ARQ. RAFAEL DE JESUS LOPEZ VENTOZA- ZONA III	



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

### **JUSTIFICACION:**

Derivado a los problemas de emergencia sanitaria por COVID-19 que se están presentando nuevamente en el estado, el H. Ayuntamiento de Altamirano solo ha hecho la demolición de 3 edificios, pero no ha movido el escombro del lugar debido a que se han tomado medidas sanitarias que limitan al personal de municipio poder entrar a recojer el material producto de la excavacion, por lo que la empresa contratista tomo la iniciativa de llegar a un acuerdo con la comunidad, de mover el escombro de las áreas de construcción a otra parte dentro de la misma escuela, para poder así iniciar en los próximos días con las excavaciones de las zapatas de 01 edificio mientras el ayuntamiento continua con los trabajos de demolición, es por este motivo que aún no se ha reportado el inicio de los trabajos.