



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

EJERCICIO FISCAL:	2020 - 2021	
PERÍODO DE INFORME: 2 DO. TRIMESTRE 2021 (ABRIL - JUNIO)		
NOMBRE DEL PROYECTO:	RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, CON CLAVE CCT: 07DPB1024F DE LA LOCALIDAD TENANGO MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS	
CCT:	07DPB1024F	
MUNICIPIO:	OCOSINGO	LOCALIDAD: TENANGO
NÚMERO DE CONTRATO:	2021007-055	
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	INVITACIÓN A MENOS TRES PERSONAS	
FECHA DE CONTRATO:	30 DE OCTUBRE DEL 2020	
META		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Construcción de 10 Aulas Didácticas (Edificio C, D Y E)	M2	480.00
Construcción de 1 Dirección (Edificio A)	M2	48.00
Construcción de 1 Aula de Medios (Edificio B)	M2	48.00
Construcción de 1 Biblioteca (Edificio B)	M2	48.00
Construcción de 2 Servicios Sanitarios (Edificio D y F)	M2	96.00
Construcción de 1 Aula Cocina (Edificio F)	M2	48.00
Construcción de andador de concreto armado	M2	66.00
Rejacero de tubo cal. 16 de 3m de altura	M2	1313.46
Construcción de acceso principal de muros de tabique	M2	18.00
Aire acondicionado fijo (minni Split de 48,000 BTU)	PZA	1.00
Cisterna de concreto con capacidad de 66 M3	PZA	1.00
Construcción de banquetta de concreto	M2	151.18
Moto bomba de 1/2" HP equipo fijo para cisterna	PZA	2.00
Instalación de transformador de distribución 75 kva	PZA	1.00
Asta de Bandera de concreto de 6 x 3 m	PZA	1.00



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/2128/2020		
AUTORIZADO DE OBRA:	\$	13,632,259.53	
AUTORIZADO INDIRECTOS	\$	235,038.96	
MONTO COMPROMETIDO:	\$	13,854,821.20	
MONTO CONTRATADO:	\$	13,619,782.24	
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	12,477.29	
ANTICIPO:	\$	4,085,934.67	FECHA: 12/11/2020
ESTIMACIÓN 01:	\$	1,085,196.87	FECHA: 18/02/2021
ESTIMACIÓN 02:		\$4,373,810.53	FECHA: 05/05/2021
ESTIMACIÓN 03:		\$1,461,617.88	FECHA: 15/06/2021
ESTIMACIÓN 04:			FECHA:
EMPRESA:	CHAM'S ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE MIGUEL CABALLERO CHAME		
INICIO:	02/11/2020	TERMINO:	30/05/2021
REPROGRAMACIÓN:	11 DE MAYO DE 2021 AL 31 DE AGOSTO 2021		
AVANCE FÍSICO:	92.50%		
AVANCE FINANCIERO:	89.23%		
SUPERVISOR:	ARQ. MARYELI VILLANUEVA ORTIZ		
ZONA Y JEFE:	ARQ. FRANCISCO ENRIQUE GAMBOA ACERO- ZONA III		



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020



03 AULAS DIDACTICAS RC



EDIFICIO "D" 4 AULAS DIDACTICAS RC



IMPERMEABILIZANTE EN EL EDIFICIO "A, B, C, D Y F"



CONSTRUCCION DE 03 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020



EDIFICIO "C" SERVICIO SANITARIO



MURO DE ACOMETIDA



CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y SERVICIO SANITARIO



CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA Y AULA DE MEDIOS



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020



BARDA PERIMETRAL CON REJACERO



CISTERNA



PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES



TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA