



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

<b>EJERCICIO FISCAL:</b>	2020 - 2021	
<b>PERÍODO DE INFORME:</b>	4 TO. TRIMESTRE 2021 (OCTUBRE - DICIEMBRE)	
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, CON CLAVE CCT: 07DPB1024F DE LA LOCALIDAD TENANGO MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS	
<b>CCT:</b>	07DPB1024F	
<b>MUNICIPIO:</b>	OCOSINGO	<b>LOCALIDAD:</b> TENANGO
<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	2021007-055	
<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>	INVITACIÓN A MENOS TRES PERSONAS	
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	30 DE OCTUBRE DEL 2020	
<b>META</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>
Construcción de 10 Aulas Didácticas (Edificio C, D Y E)	M2	480.00
Construcción de 1 Dirección (Edificio A)	M2	48.00
Construcción de 1 Aula de Medios (Edificio B)	M2	48.00
Construcción de 1 Biblioteca (Edificio B)	M2	48.00
Construcción de 2 Servicios Sanitarios (Edificio D y F)	M2	96.00
Construcción de 1 Aula Cocina (Edificio F)	M2	48.00
Construcción de andador de concreto armado	M2	66.00
Rejacero de tubo cal. 16 de 3m de altura	M2	1313.46
Construcción de acceso principal de muros de tabique	M2	18.00
Aire acondicionado fijo (minni Split de 48,000 BTU)	PZA	1.00
Cisterna de concreto con capacidad de 66 M3	PZA	1.00
Construcción de banquetta de concreto	M2	151.18
Moto bomba de 1/2" HP equipo fijo para cisterna	PZA	2.00
Instalación de transformador de distribución 75 kva	PZA	1.00
Asta de Bandera de concreto de 6 x 3 m	PZA	1.00



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b>	SH/SUBE/2128/2020		
<b>AUTORIZADO DE OBRA:</b>	\$	13,632,259.53	
<b>AUTORIZADO INDIRECTOS</b>	\$	235,038.96	
<b>MONTO COMPROMETIDO:</b>	\$	13,854,821.20	
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$	13,619,782.24	
<b>REINTEGRO POR MONTO NO COMPROMETIDO:</b>	\$	12,477.29	
<b>REINTEGRO POR EJECUCIÓN DE OBRA:</b>	\$	211,269.00	
<b>ANTICIPO:</b>	\$	4,085,934.67	<b>FECHA:</b> 12/11/2020
<b>ESTIMACIÓN 01:</b>	\$	1,085,196.87	<b>FECHA:</b> 18/02/2021
<b>ESTIMACIÓN 02:</b>	\$	4,373,810.53	<b>FECHA:</b> 05/05/2021
<b>ESTIMACIÓN 03:</b>	\$	1,461,617.88	<b>FECHA:</b> 11/06/2021
<b>ESTIMACIÓN 04:</b>	\$	1,206,437.75	<b>FECHA:</b> 02/08/2021
<b>ESTIMACIÓN 05:</b>	\$	550,262.11	<b>FECHA:</b> 06/08/2021
<b>ESTIMACIÓN 06:</b>	\$	600,516.75	<b>FECHA:</b> 09/08/2021
<b>ESTIMACIÓN 07-F:</b>	\$	61,781.02	<b>FECHA:</b> 12/08/2021
<b>EMPRESA:</b>	CHAM'S ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	JOSE MIGUEL CABALLERO CHAME		
<b>INICIO:</b>	02/11/2020	<b>TERMINO:</b>	30/05/2021
<b>REPROGRAMACIÓN:</b>	11 DE MAYO DE 2021 AL 31 DE AGOSTO 2021		
<b>AVANCE FÍSICO:</b>	100.00%		
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	100.00%		
<b>SUPERVISOR:</b>	ARQ. MARYELI VILLANUEVA ORTIZ		
<b>ZONA Y JEFE:</b>	ARQ. FRANCISCO ENRIQUE GAMBOA ACERO- ZONA III		



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020



03 AULAS DIDACTICAS RC



03 AULAS DIDACTICAS RC Y SERVICIO SANITARIO



BARDA DE REJACERO



ANDADORES



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020



MURO DE ACOMETIDA



01 AULA DIDACTICA



04 AULAS DIDACTICAS



BARDA DE REJACERO



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020



EDIFICIO A, B, C,D, Y E



REGISTRO ELECTRICO



ACCESO PRINCIPAL



CISTERNA