



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

<b>EJERCICIO FISCAL:</b>	2020	
<b>PERÍODO DE INFORME:</b>	4 To. TRIMESTRE 2020 (OCTUBRE - DICIEMBRE)	
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EULALIO GUTIÉRREZ, CON CLAVE CCT: 07DPB2451F, DE LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS.	
<b>CCT:</b>	07DPB2451F	
<b>MUNICIPIO:</b>	LAS MARAGRITAS	<b>LOCALIDAD:</b> PLAN DE AYALA
<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	2021006-056	
<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>	ADJUDICACION DIRECTA	
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	09 DE NOVIEMBRE DE 2020	
<b>META</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>
Construcción de 3 aulas didácticas y 1 servicios sanitarios(planta baja Edif C)	M2	239.36
Construcción de 4 aulas didácticas (planta alta Edificio C)	M2	239.36
Construcción de 3 aulas didácticas y 1 servicios sanitarios (planta baja Edif D)	M2	239.36
Construcción de 4 aulas didácticas (planta alta Edificio D)	M2	239.36
Construcción de 4 aulas didácticas (edificio E)	M2	192.00
Cisterna de concreto de capacidad 99m3	PZA	1.00
Construcción de Andador de concreto armado	M2	288.06
Construcción de Cancha de usos múltiples piso de concreto	M2	540.00
Construcción de Plaza Cívica de concreto	M2	96.00
Tablero y portería fijos para cancha de usos múltiples (Equipamiento)	PZA	2.00
Construcción de Barda perimetral (tabique de 3 m de altura)	M2	12.00
Construcción de Banqueta de concreto	M2	156.70
Construcción de muro de contención de mampostería	M2	81.49
Equipo fijo (moto bomba de 1/2" HP , succión de 1 1/4")	PZA	2.00
Asta de Bandera de concreto de 6x3 m inc. cimentacion, firme y muro	PZA	1.00
<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b>	SH/SUBE/2128/2020	



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

<b>AUTORIZADO DE OBRA:</b>	\$	14,949,796.64		
<b>AUTORIZADO INDIRECTOS</b>	\$	257,755.09		
<b>MONTO COMPROMETIDO:</b>	\$	15,207,551.71		
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$	14,949,796.62		
<b>ECONOMÍA REINTEGRADA:</b>	\$	0.02		
<b>ANTICIPO:</b>	\$	4,484,938.98	<b>FECHA:</b>	13/11/2020
<b>EMPRESA:</b>	PROMOTORA DE PROYECTOS Y EDIFICACIONES DEL SUR, S.A. DE C.V.			
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	OSCAR HUMBERTO PINTO MOLINIA			
<b>INICIO:</b>	11/11/2020		<b>TERMINO:</b>	08/07/2021
<b>AVANCE FÍSICO:</b>	0.00%			
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	30.00%			
<b>SUPERVISOR:</b>	ING. ANTONIO DE JESUS GORDILLO VELAZCO			
<b>ZONA Y JEFE:</b>	ARQ. RAFAEL DE JESUS LOPEZ VENTOZA- ZONA III			



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

### JUSTIFICACION

Al respecto le informo que, los trabajos referentes al contrato aún no se han iniciado debido a que, a pesar de que el presidente municipal de Las Margaritas, se comprometió a realizar la demolición de los edificios existentes para el emplazamiento de los nuevos, realizó los trabajos a medias, ya que la comunidad en donde se ubica el inmueble no permitió el acceso a personas externas a los que ahí residen, por miedo a la exposición de contagio a COVID-19, por lo tanto, realizó la demolición de los edificios pero no la cimentación de estos.

Ante esta situación, y para no retrasar más el inicio de los trabajos contratados, la empresa contratista llegó a un acuerdo con la comunidad y optó por realizar la demolición de la cimentación de los edificios por cuenta propia, así como el retiro del material producto de la demolición.