



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

EJERCICIO FISCAL:	2020 - 2021	
PERÍODO DE INFORME:	2 DO. TRIMESTRE 2021 (ABRIL - JUNIO)	
NOMBRE DEL PROYECTO:	RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 130 CON C.C.T. 07DST0133S, DE LA LOCALIDAD CHACOMA, MUNICIPIO DE TENEJAPA.	
CCT:	07DST0133S	
MUNICIPIO:	TENEJAPA	LOCALIDAD: CHACOMA
NÚMERO DE CONTRATO:	2021005-052	
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. DIC-FONREGION-017-2020	
FECHA DE CONTRATO:	30 DE OCTUBRE DEL 2020	
META		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Construcción de 4 aulas didácticas (Edificio D)	M2	207.36
Construcción de Área administrativa (Edificio D)	M2	77.76
Construcción de Taller de computo (Edificio E)	M2	103.68
Construcción de Salón Audio-Visual (Edificio F)	M2	155.52
Construcción de Biblioteca (Edificio G)	M2	77.76
Construcción de Servicio Sanitario (Edificio G)	M2	51.84
Construcción de andador de concreto armado	M2	44.80
Cisterna de concreto con capacidad de 33 M3	PZA	1.00
Construcción de Canal de concreto	M2	84.00
Construcción de Muro de Contención de Mampostería	M2	168.02
Construcción de banquetta de concreto armado	M2	177.61
Aire acondicionado fijo (mini Split de 48,000 BTU y 60,000 BTU)	PZA	4.00
Equipo fijo moto bomba de 1/2" HP	PZA	1.00
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/2128/2020	
AUTORIZADO DE OBRA:	\$	14,340,378.69
AUTORIZADO INDIRECTOS	\$	247,247.91
MONTO COMPROMETIDO:	\$	14,527,598.88



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

MONTO CONTRATADO:	\$	14,280,350.97
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	60,027.72
ANTICIPO:	\$4,284,105.28	FECHA: 04/11/2020
ESTIMACIÓN 01:	\$2,793,224.77	FECHA: 30/12/2020
ESTIMACIÓN 02:	\$971,413.92	FECHA: 03/02/2021
ESTIMACIÓN 03:	\$506,773.34	FECHA: 17/02/2021
ESTIMACIÓN 04:	\$1,098,341.26	FECHA: 24/03/2021
ESTIMACIÓN 05:	\$1,136,620.33	FECHA: 23/04/2021
ESTIMACIÓN 06:	\$2,659,453.97	FECHA: 24/05/2021
ESTIMACIÓN 07-F:	\$626,999.91	FECHA: 17/06/2021
EMPRESA:	RUPZA ESPACIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	
REPRESENTANTE LEGAL:	C. SERGIO RUIZ SANCHEZ	
INICIO:	02-nov-20	TERMINO: 30-may-21
REPROGRAMACIÓN:	02-nov-20	TERMINO: 16-jun-21
AVANCE FÍSICO:	100.00%	
AVANCE FINANCIERO:	100.00%	
SUPERVISOR:	ING. ROBERTO SALVADOR HERNANDEZ MEGCHUN	
ZONA Y JEFE:	ARQ. FRANCISCO ENRIQUE GAMBOA ACERO ZONA III	



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020





PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

