



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

EJERCICIO FISCAL:	2020		
PERÍODO DE INFORME:	4 To. TRIMESTRE 2020 (OCTUBRE - DICIEMBRE)		
NOMBRE DEL PROYECTO:	RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO CLAVE, CCT 07DPB0280P, EN LOCALIDAD DE TZONTEALJA, MUNICIPIO DE OXCHUC		
CCT:	07DPB0280P		
MUNICIPIO:	TZONTEALJA	LOCALIDAD:	OXCHUC
NÚMERO DE CONTRATO:	2021009-054		
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. DIC-FONREGION-020-2020		
FECHA DE CONTRATO:	30 DE OCTUBRE DE 2020		
META			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
Construcción de 4 aula didactica estructura RC 6X8 (Edificio G)	M2	192.00	
Construccion de 1 dirección estructura RC 6X8 (Edificio H)	M2	48.00	
Construccion de aula de medios estructura RC 6X8 (Edificio H)	M2	48.00	
Construccion de biblioteca en estructura RC 6X8 (Edificio H)	M2	48.00	
Construccion de 3 aulas didácticas(Edificio "I" planta baja)	M2	187.52	
Construcción de servicio sanitarios (Edificio "I" planta baja)	M2	51.84	
Construccion 4 aulas didacticas (Edificio "I" planta alta)	M2	239.36	
Construcción 1 aula cocina estructura RC 6X8 (Edificio K)	M2	48.00	
Equipo fijo (moto bomba de 1/2" HP , succión de 1 1/4")	PZA	1.00	
Construccion de Cisterna de concreto con capacidad de 66 M3	PZA	1.00	
Transformador de dist. monofasica de 37.5 kva clase 15 kv tipo pedestal	PZA	1.00	
Aire acondicionado fijo (mini split de 48 ,000 BTU)	PZA	1.00	
Construccion de Banqueta de concreto Hidráulico fc=150 kg/cm2	M2	148.81	
Construccion de Andador de concreto armado.	M2	84.09	
Construccion de Muro de Contención de Mamposteria	M2	70.31	



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/2128/2020		
AUTORIZADO DE OBRA:	\$	12,511,150.07	
AUTORIZADO INDIRECTOS	\$	215,709.48	
MONTO COMPROMETIDO:	\$	12,716,580.57	
MONTO CONTRATADO:	\$	12,500,871.09	
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	10,278.98	
ANTICIPO:	\$	3,750,261.32	FECHA: 06/11/2020
ESTIMACIÓN 01:	\$	1,242,511.22	FECHA: EN PROCESO
EMPRESA:	SERVICIOS DE INGENIERIA TZIQUETE, S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA DE LA PAZ VAZQUEZ ZEBADUA		
INICIO:	02/11/2020	TERMINO:	30/05/2021
REPROGRAMACIÓN:			
AVANCE FÍSICO:	21.00%		
AVANCE FINANCIERO:	30.00%		
SUPERVISOR:	ING. JOSE SOSA AGUILAR		
ZONA Y JEFE:	ARQ. RAFAEL DE JESUS LOPEZ VENTOZA- ZONA III		



PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EN PROCESO





PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



EN PROCESO

