



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

EJERCICIO FISCAL:	2020 - 2021	
PERÍODO DE INFORME:	4 TO. TRIMESTRE 2021 (OCTUBRE - DICIEMBRE)	
NOMBRE DEL PROYECTO:	RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 47 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CON CLAVE CCT: 07DES0052P DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO (2DA. ETAPA)	
CCT:	07DES0052P	
MUNICIPIO:	OCOSINGO	LOCALIDAD: OCOSINGO
NÚMERO DE CONTRATO:	2021008-049	
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-907044997-E52-2020	
FECHA DE CONTRATO:	30 DE OCTUBRE DE 2020	
META		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Construcción de 11 aulas didácticas (Edificio E, H, K, L y Q)	M2	570.24
Construcción de 1 taller de computo (Edificio J)	M2	103.68
Construcción de 1 servicio sanitario (Edificio J)	M2	51.84
Construcción de 1 taller de danza (Edificio P)	M2	181.44
Construcción de 1 servicio sanitario (Edificio Q)	M2	51.84
Construcción de cisterna de concreto con capacidad de 99 M3	PZA	1.00
Construcción de barda perimetral de tabique (de 3 m de altura)	M2	513.60
Moto bomba de 1/2" HP equipo fijo para cisterna	PZA	2.00
Construcción de andador de concreto armado	M2	266.97
Aire acondicionado Fijo (Mini Split de 48,000 BTU)	PZA	2.00
Instalación de transformador de distribución 45 kva	PZA	1.00
Construcción de Banqueta de concreto hidráulico	M2	254.35
Construcción de 1 plaza cívica de concreto 200 kg/cm2 de 15mx 33m	M2	495.00



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/2120/2020		
AUTORIZADO DE OBRA:	\$	19,313,495.91	
AUTORIZADO INDIRECTOS	\$	332,990.27	
MONTO COMPROMETIDO:	\$	18,124,602.43	
MONTO CONTRATADO:	\$	17,791,612.16	
REINTEGRO POR MONTO NO COMPROMETIDO:	\$	1,521,883.75	
REINTEGRO POR EJECUCIÓN DE OBRA:	\$	302,919.00	
ANTICIPO:	\$	5,337,483.65	FECHA: 12/11/2020
ESTIMACIÓN 01:	\$	1,112,916.34	FECHA: 22/01/2021
ESTIMACIÓN 02:	\$	250,705,121.00	FECHA: 07/07/2021
ESTIMACIÓN 03:	\$	3,447,584.04	FECHA: 06/08/2021
ESTIMACIÓN 04:	\$	765,707.84	FECHA: 26/08/2021
ESTIMACIÓN 05:	\$	898,953.08	FECHA: 27/08/2021
ESTIMACIÓN 06:	\$	2,324,026.47	FECHA: 22/09/2021
ESTIMACIÓN 07-F:	\$	1,084,265.37	FECHA: 23/09/2021
EMPRESA:	GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO DE MEXICO CONALV S.A. DE C.V. EN CONJUNTO CON DESARROLLADORA COMARROH, S.A.D E C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALEJANDRO AREVALO CONDE		
INICIO:	30/10/2020		TERMINO: 27/05/2021
REPROGRAMACIÓN:	12 DE MARZO DEL 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		
AVANCE FÍSICO:	100.00%		
AVANCE FINANCIERO:	100.00%		
SUPERVISOR:	ARQ. MARYELI VILLANUEVA ORTIZ		
ZONA Y JEFE:	ARQ. FRANCISCO ENRIQUE GAMBOA ACERO- ZONA III		



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020



EDIFICIO "J"



EDIFICIO J



LUMINARIA, PINTURA INTERIOR



SERVICIO SANITARIO



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020



PUERTAS



REGADERAS



MUEBLES SANITARIO



ANDADOR



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020



BARDA PERIMETRAL



03 AULAS U-1C



EDIFICIO "P"



SERVICIO SANITARIO