



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

EJERCICIO FISCAL:	2020 - 2021	
PERÍODO DE INFORME:	1 ER. TRIMESTRE 2021 (ENERO - MARZO)	
NOMBRE DEL PROYECTO:	RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 119, CON CLAVE CCT: 07DST0122M DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA.	
CCT:	07DST0122M	
MUNICIPIO:	ALDAMA	LOCALIDAD: ALDAMA
NÚMERO DE CONTRATO:	2021001-047	
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-907044997-E50-2020	
FECHA DE CONTRATO:	27 DE OCTUBRE DE 2020	
META		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Construcción de 4 aulas didácticas (Edificio G)	M2	207.36
Construcción de 1 taller de cómputo (Edificio H)	M2	103.68
Construcción de área administrativa (Edificio I)	M2	51.84
Construcción de dirección (Edificio I)	M2	25.92
Construcción de servicio médico orientación vocacional y prefectura (Edificio I)	M2	51.84
Construcción de servicio sanitario (Edificio I)	M2	51.84
Construcción de 1 biblioteca (edificio K)	M2	77.76
Construcción de 1 salón audio-visual (edificio L)	M2	129.60
Construcción de cisterna de concreto con capacidad de 99 M3	PZA	1.00
Construcción de barda perimetral de tabique (de 3 m de altura)	M2	566.01
Moto bomba de 1/2" HP equipo fijo para cisterna	PZA	1.00
Construcción de andador de concreto armado	M2	307.29
Construcción de Muro de Contención de Mampostería. Largo 115.60m	M2	428.96
Acceso principal de 3x2 a base de muros de tabique y reja metálica	M2	6.00
Aire acondicionado Fijo (Mini Split)	PZA	4.00
Instalación de transformador de distribución 75 kva	PZA	1.00
Construcción de Banqueta de concreto hidráulico	M2	185.49



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/2128/2020, DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		
AUTORIZADO DE OBRA:	\$	18,201,831.60	
AUTORIZADO INDIRECTOS	\$	313,824.66	
MONTO COMPROMETIDO:	\$	17,303,227.65	
MONTO CONTRATADO:	\$	16,989,402.99	
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	1,212,428.61	
ANTICIPO:	\$	475,012.37	FECHA: 29 DE DICIEMBRE DEL 2020
ESTIMACIÓN 01:	\$	950,024.73	FECHA: 27 DE ENERO DEL 2021
ANTICIPO:	\$	987,162.96	FECHA: 29 DE DICIEMBRE DEL 2020
ESTIMACIÓN 02:	\$	1,974,325.92	FECHA: 27 DE ENERO DEL 2021
ANTICIPO:	\$	1,245,290.42	FECHA: 29 DE DICIEMBRE DEL 2020
ESTIMACIÓN 02:	\$	2,490,580.84	FECHA: 27 DE ENERO DEL 2021
EMPRESA:	CHANONA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. EN CONJUNTO CON PROYECTOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	C. NELSON CHANONA VALLE		
INICIO:	30 DE OCTUBRE DEL 2020		TERMINO: 27 DE MAYO DEL 2021
REPROGRAMACIÓN:	N/A		
AVANCE FÍSICO:	67.00%		
AVANCE FINANCIERO:	54.41%		
SUPERVISOR:	ING. FLAVIO DIONISIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ		
ZONA Y JEFE:	ZONA II NORTE-ALTOS, ING. VICTOR MANUEL NIÑO MARTÍNEZ		



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

ANTES	EN PROCESO
	
04 AULAS DIDACTICAS	04 AULAS DIDACTICAS
	
AREA ADMINISTRATIVA	AREA ADMINISTRATIVA



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

ANTES



BIBLIOTECA

EN PROCESO



BIBLIOTECA



TALLER DE COMPUTO



TALLER DE COMPUTO



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

ANTES



AUDIOVISUAL

EN PROCESO



AUDIOVISUAL



MURO DE CONTENCIÓN



MURO DE CONTENCIÓN



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

ANTES



BARDA PERIMETRAL

EN PROCESO



BARDA PERIMETRAL



CISTERNA



CISTERNA