



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

<b>EJERCICIO FISCAL:</b>	2020	
<b>PERÍODO DE INFORME:</b>	4 To. TRIMESTRE 2020 (OCTUBRE - DICIEMBRE)	
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 130 CON C.C.T. 07DST0133S. DE LA LOCALIDAD CHACOMA. MUNICIPIO DE TENEJAPA.	
<b>CCT:</b>	07DST0133S	
<b>MUNICIPIO:</b>	TENEJAPA	<b>LOCALIDAD:</b> CHACOMA
<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	2021005-052	
<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. DIC-FONREGION-017-2020	
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	30 DE OCTUBRE DEL 2020	
<b>META</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>
Construcción de 4 aulas didácticas (Edificio D)	M2	207.36
Construcción de Área administrativa (Edificio D)	M2	77.76
Construcción de Taller de computo (Edificio E)	M2	103.68
Construcción de Salón Audio-Visual (Edificio F)	M2	155.52
Construcción de Biblioteca (Edificio G)	M2	77.76
Construcción de Servicio Sanitario (Edificio G)	M2	51.84
Construcción de andador de concreto armado	M2	44.80
Cisterna de concreto con capacidad de 33 M3	PZA	1.00
Construcción de Canal de concreto	M2	84.00
Construcción de Muro de Contención de Mampostería	M2	168.02
Construcción de banqueta de concreto armado	M2	177.61
Aire acondicionado fijo (mini Split de 48,000 BTU y 60,000 BTU)	PZA	4.00
Equipo fijo moto bomba de 1/2" HP	PZA	1.00
<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b>	SH/SUBE/2128/2020	
<b>AUTORIZADO DE OBRA:</b>	\$	14,340,378.69
<b>AUTORIZADO INDIRECTOS</b>	\$	247,247.91
<b>MONTO COMPROMETIDO:</b>	\$	14,527,598.88



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$	14,280,350.97
<b>ECONOMÍA REINTEGRADA:</b>	\$	60,027.72
<b>ANTICIPO:</b>	\$4,284,105.28	<b>FECHA:</b> 04/11/2020
<b>ESTIMACIÓN 01:</b>	\$2,793,224.77	<b>FECHA:</b> DEL 02/11/2020 AL 30/11/2020
<b>ESTIMACIÓN 02:</b>		
<b>ESTIMACIÓN 03:</b>		
<b>ESTIMACIÓN 04:</b>		
<b>ESTIMACIÓN 05:</b>		
<b>ESTIMACIÓN 06:</b>		
<b>ESTIMACIÓN 07-F:</b>		
<b>EMPRESA:</b>	RUPZA ESPACIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	C. SERGIO RUIZ SANCHEZ	
<b>INICIO:</b>	02-nov-20	<b>TERMINO:</b> 30-may-21
<b>REPROGRAMACIÓN:</b>	N/A	
<b>AVANCE FÍSICO:</b>	19.00%	
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	49.56%	
<b>SUPERVISOR:</b>	ING. ROBERTO SALVADOR HERNANDEZ MEGCHUN	
<b>ZONA Y JEFE:</b>	ARQ. RAFAEL DE JESUS LOPEZ VENTOZA ZONA III	



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

OBRA EN PROCESO



OBRA EN PROCESO





## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

OBRA EN PROCESO



OBRA EN PROCESO

