



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

<b>EJERCICIO FISCAL:</b>	2020 - 2021	
<b>PERÍODO DE INFORME:</b>	4 TO. TRIMESTRE 2021 (OCTUBRE - DICIEMBRE)	
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 130 CON C.C.T. 07DST0133S, DE LA LOCALIDAD CHACOMA, MUNICIPIO DE TENEJAPA.	
<b>CCT:</b>	07DST0133S	
<b>MUNICIPIO:</b>	TENEJAPA	<b>LOCALIDAD:</b> CHACOMA
<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	2021005-052	
<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. DIFONREGION-017-2020	
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	30 DE OCTUBRE DEL 2020	
<b>META</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>
Construcción de 4 aulas didácticas (Edificio D)	M2	207.36
Construcción de Área administrativa (Edificio D)	M2	77.76
Construcción de Taller de computo (Edificio E)	M2	103.68
Construcción de Salón Audio-Visual (Edificio F)	M2	155.52
Construcción de Biblioteca (Edificio G)	M2	77.76
Construcción de Servicio Sanitario (Edificio G)	M2	51.84
Construcción de andador de concreto armado	M2	44.80
Cisterna de concreto con capacidad de 33 M3	PZA	1.00
Construcción de Canal de concreto	M2	84.00
Construcción de Muro de Contención de Mampostería	M2	168.02
Construcción de banquetta de concreto armado	M2	177.61
Aire acondicionado fijo (mini Split de 48,000 BTU y 60,000 BTU)	PZA	4.00
Equipo fijo moto bomba de 1/2" HP	PZA	1.00



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b> SH/SUBE/2128/2020	
<b>AUTORIZADO DE OBRA:</b>	\$ 14,340,378.69
<b>AUTORIZADO INDIRECTOS</b>	\$ 247,247.91
<b>MONTO COMPROMETIDO:</b>	\$ 14,527,598.88
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$ 14,280,350.97
<b>REINTEGRO POR MONTO NO COMPROMETIDO:</b>	\$ 60,027.72
<b>REINTEGRO POR EJECUCIÓN DE OBRA:</b>	\$ 433,106.71
<b>ANTICIPO:</b> \$4,284,105.28	<b>FECHA:</b> 04/11/2020
<b>ESTIMACIÓN 01:</b> \$2,793,224.77	<b>FECHA:</b> 30/12/2020
<b>ESTIMACIÓN 02:</b> \$971,413.92	<b>FECHA:</b> 03/02/2021
<b>ESTIMACIÓN 03:</b> \$506,773.34	<b>FECHA:</b> 17/02/2021
<b>ESTIMACIÓN 04:</b> \$1,098,341.26	<b>FECHA:</b> 24/03/2021
<b>ESTIMACIÓN 05:</b> \$1,136,620.33	<b>FECHA:</b> 23/04/2021
<b>ESTIMACIÓN 06:</b> \$2,659,453.97	<b>FECHA:</b> 24/05/2021
<b>ESTIMACIÓN 07-F:</b> \$626,999.91	<b>FECHA:</b> 17/06/2021
<b>EMPRESA:</b> RUPZA ESPACIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b> C. SERGIO RUIZ SANCHEZ	
<b>INICIO:</b> 02-nov-20	<b>TERMINO:</b> 30-may-21
<b>REPROGRAMACIÓN:</b> 02-nov-20	<b>TERMINO:</b> 16-jun-21
<b>AVANCE FÍSICO:</b> 100.00%	
<b>AVANCE FINANCIERO:</b> 100.00%	
<b>SUPERVISOR:</b> ING. ROBERTO SALVADOR HERNANDEZ MEGCHUN	
<b>ZONA Y JEFE:</b> ARQ. FRANCISCO ENRIQUE GAMBOA ACERO ZONA III	



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020





## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

