



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

EJERCICIO FISCAL:	2020 - 2021	
PERÍODO DE INFORME: 2 DO. TRIMESTRE 2021 (ABRIL - JUNIO)		
NOMBRE DEL PROYECTO:	RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE, CCT 07DPR3208A, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO (2DA. ETAPA).	
CCT:	07DPR3208A	
MUNICIPIO:	ALTAMIRANO	LOCALIDAD: ALTAMIRANO
NÚMERO DE CONTRATO:	2021002-050	
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. DIC-FONREGION-015-2020	
FECHA DE CONTRATO:	30 DE OCTUBRE DE 2020	
META		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Construcción de 3 aulas didáctica (Edificio I)	M2	144.00
Construcción de 4 Aulas Didácticas (Edificio J)	M2	192.00
Construcción de 2 Aula Didáctica (Edificio L)	M2	96.00
Construcción de Aula de Medios (Edificio H)	M2	48.00
Construcción de 1 Aula Cocina (Edificio H)	M2	48.00
Construcción de 1 Servicio Sanitario (Edificio I)	M2	48.00
Construcción de Andador de concreto armado.	M2	140.64
Construcción de Banqueta (concreto Hidráulico fC=150 kg/cm2)	M2	97.44
Aire acondicionado fijo (mini split de 48 ,000 BTU)	PZA	1.00
Construcción de Asta de Bandera de concreto de 6 x 3 m	PZA	1.00
Const de Acceso pricipal(peatonal)de 3x6 base de muros de tabique y reja metalic	M2	18.00
Construcción de Cancha de usos múltiples de concreto	M2	350.00
Tablero y portería fijos para cancha de usos múltiples (Equipamiento)	PZA	2.00
Construcción de Barda perimetral (tabique de 3m de altura)	M2	898.65
Construcción de Cisterna de concreto con capacidad de 66 M3	PZA	1.00
Transformador de dist. trifasica de 45 kva tipo pedestal	PZA	1.00
Equipo fijo (moto bomba de 1/2" HP , succión de 1 1/4")	PZA	2.00



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/2128/2020		
AUTORIZADO DE OBRA:	\$	11,845,450.72	
AUTORIZADO INDIRECTOS	\$	204,231.90	
MONTO COMPROMETIDO:	\$	11,826,110.53	
MONTO CONTRATADO:	\$	11,621,878.63	
ECONOMÍA REINTEGRADA:	\$	223,572.09	
ANTICIPO:	\$	3,486,563.59	FECHA: 12/11/2020
ESTIMACIÓN 01:	\$	1,836,645.70	FECHA: 05/05/2021
ESTIMACIÓN 02:	\$	1,077,222.10	FECHA: 03/06/2021
ESTIMACIÓN 03:	\$	1,061,249.54	FECHA: 04/06/2021
EMPRESA:	GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V.		
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO AGUILAR VAZQUEZ		
INICIO:	02/11/2020	TERMINO:	30/05/2021
REPROGRAMACIÓN:	01/02/2021	TERMINO:	29/08/2021
AVANCE FÍSICO:	69.13%		
AVANCE FINANCIERO:	64.20%		
SUPERVISOR:	ING. ANTONIO DE JESUS GORDILLO VELASCO		
ZONA Y JEFE:	ARQ. FRANCISCO ENRIQUE GAMBOA ACERO- ZONA III		



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020





PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

