



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

<b>EJERCICIO FISCAL:</b>	2020 - 2021	
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 119, CON CLAVE CCT: 07DST0122M DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA.	
<b>CCT:</b>	07DST0122M	
<b>MUNICIPIO:</b>	ALDAMA	<b>LOCALIDAD:</b> ALDAMA
<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	2021001-047	
<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-907044997-E50-2020	
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	27 DE OCTUBRE DE 2020	
<b>META</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>
Construcción de 4 aulas didácticas (Edificio G)	M2	207.36
Construcción de 1 taller de cómputo (Edificio H)	M2	103.68
Construcción de área administrativa (Edificio I)	M2	51.84
Construcción de dirección (Edificio I)	M2	25.92
Construcción de servicio médico orientación vocacional y prefectura (Edificio I)	M2	51.84
Construcción de servicio sanitario (Edificio I)	M2	51.84
Construcción de 1 biblioteca (edificio K)	M2	77.76
Construcción de 1 salón audio-visual (edificio L)	M2	129.60
Construcción de cisterna de concreto con capacidad de 99 M3	PZA	1.00
Construcción de barda perimetral de tabique (de 3 m de altura)	M2	566.01
Moto bomba de 1/2" HP equipo fijo para cisterna	PZA	1.00
Construcción de andador de concreto armado	M2	307.29
Construcción de Muro de Contención de Mampostería. Largo 115.60m	M2	428.96
Acceso principal de 3x2 a base de muros de tabique y reja metálica	M2	6.00
Aire acondicionado Fijo (Mini Split)	PZA	4.00
Instalación de transformador de distribución 75 kva	PZA	1.00
Construcción de Banqueta de concreto hidráulico	M2	185.49







## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b>	SH/SUBE/2128/2020, DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
<b>AUTORIZADO DE OBRA:</b>	\$	18,201,831.60		
<b>AUTORIZADO INDIRECTOS</b>	\$	313,824.66		
<b>MONTO COMPROMETIDO:</b>	\$	17,303,227.65		
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$	16,989,402.99		
<b>ECONOMÍA REINTEGRADA:</b>	\$	1,212,428.61		
<b>ANTICIPO:</b>	\$	285,007.42	<b>FECHA:</b>	29 DE DICIEMBRE DEL 2020
<b>ESTIMACIÓN 01:</b>	\$	950,024.73	<b>FECHA:</b>	27 DE ENERO DEL 2021
<b>ANTICIPO:</b>	\$	745,282.55	<b>FECHA:</b>	29 DE DICIEMBRE DEL 2020
<b>ESTIMACIÓN 02:</b>	\$	2,484,275.15	<b>FECHA:</b>	27 DE ENERO DEL 2021
<b>ANTICIPO:</b>	\$	747,174.25	<b>FECHA:</b>	29 DE DICIEMBRE DEL 2020
<b>ESTIMACIÓN 03:</b>	\$	2,490,580.84	<b>FECHA:</b>	27 DE ENERO DEL 2021
<b>ANTICIPO:</b>	\$	397,963.47	<b>FECHA:</b>	28 DE ENERO DEL 2021
<b>ESTIMACIÓN 04:</b>	\$	1,326,544.91	<b>FECHA:</b>	26 DE FEBRERO DEL 2021
<b>ANTICIPO:</b>	\$	513,976.05	<b>FECHA:</b>	27 DE FEBRERO DEL 2021
<b>ESTIMACIÓN 05:</b>	\$	1,713,253.51	<b>FECHA:</b>	28 DE MARZO DEL 2021
<b>ANTICIPO:</b>	\$	1,341,909.97	<b>FECHA:</b>	29 DE MARZO DEL 2021
<b>ESTIMACIÓN 06:</b>	\$	4,473,033.23	<b>FECHA:</b>	27 DE ABRIL DEL 2021
<b>ANTICIPO:</b>	\$	1,065,507.18	<b>FECHA:</b>	29 DE MARZO DEL 2021
<b>ESTIMACIÓN 7F:</b>	\$	3,551,690.61	<b>FECHA:</b>	27 DE ABRIL DEL 2021
<b>EMPRESA:</b>	CHANONA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. EN CONJUNTO CON PROYECTOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.			
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	C. NELSON CHANONA VALLE			
<b>INICIO:</b>	30 DE OCTUBRE DEL 2020		<b>TERMINO:</b>	25 DE JUNIO DE 2021
<b>REPROGRAMACIÓN:</b>	SI			
<b>AVANCE FÍSICO:</b>	100.00%			
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	100.00%			
<b>SUPERVISOR:</b>	ING. FLAVIO DIONISIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ			
<b>ZONA Y JEFE:</b>	ZONA II NORTE-ALTOS, ING. VICTOR MANUEL NIÑO MARTÍNEZ			



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES	TERMINADA
	
04 AULAS DIDACTICAS	04 AULAS DIDACTICAS
	
AREA ADMINISTRATIVA	AREA ADMINISTRATIVA



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



BIBLIOTECA

TERMINADA



BIBLIOTECA



TALLER DE COMPUTO



TALLER DE COMPUTO



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

ANTES



AUDIOVISUAL

TERMINADA



AUDIOVISUAL



BARDA PERIMETRAL



BARDA PERIMETRAL