



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

<b>EJERCICIO FISCAL:</b>	2020 - 2021	
<b>PERÍODO DE INFORME:</b>	2 DO. TRIMESTRE 2021 (ABRIL - JUNIO)	
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EULALIO GUTIÉRREZ, CON CLAVE CCT: 07DPB2451F, DE LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS.	
<b>CCT:</b>	07DPB2451F	
<b>MUNICIPIO:</b>	LAS MARGARITAS	<b>LOCALIDAD:</b> PLAN DE AYALA
<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	2021006-056	
<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>	ADJUDICACION DIRECTA	
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	09 DE NOVIEMBRE DE 2020	
<b>META</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>
Construcción de 3 aulas didácticas y 1 servicios sanitarios(planta baja Edif C)	M2	239.36
Construcción de 4 aulas didácticas (planta alta Edificio C)	M2	239.36
Construcción de 3 aulas didácticas y 1 servicios sanitarios (planta baja Edif D)	M2	239.36
Construcción de 4 aulas didácticas (planta alta Edificio D)	M2	239.36
Construcción de 4 aulas didácticas (edificio E)	M2	192.00
Cisterna de concreto de capacidad 99m3	PZA	1.00
Construcción de Andador de concreto armado	M2	288.06
Construcción de Cancha de usos múltiples piso de concreto	M2	540.00
Construcción de Plaza Cívica de concreto	M2	96.00
Tablero y portería fijos para cancha de usos múltiples (Equipamiento)	PZA	2.00
Construcción de Barda perimetral (tabique de 3 m de altura)	M2	12.00
Construcción de Banqueta de concreto	M2	156.70
Construcción de muro de contención de mampostería	M2	81.49
Equipo fijo (moto bomba de 1/2" HP , succión de 1 1/4")	PZA	2.00
Asta de Bandera de concreto de 6x3 m inc. cimentacion, firme y muro	PZA	1.00



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b>	SH/SUBE/2128/2020		
<b>AUTORIZADO DE OBRA:</b>	\$	14,949,796.64	
<b>AUTORIZADO INDIRECTOS</b>	\$	257,755.09	
<b>MONTO COMPROMETIDO:</b>	\$	15,207,551.71	
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$	14,949,796.62	
<b>ECONOMÍA REINTEGRADA:</b>	\$	0.02	
<b>ANTICIPO:</b>	\$	4,484,938.98	<b>FECHA:</b> 13/11/2020
<b>ESTIMACIÓN 01:</b>	\$	897,530.59	<b>FECHA:</b> 08/03/2021
<b>ESTIMACIÓN 02:</b>	\$	1,576,479.90	<b>FECHA:</b> 19/04/2021
<b>ESTIMACIÓN 03:</b>	\$	949,491.61	<b>FECHA:</b> 08/06/2021
<b>EMPRESA:</b>	PROMOTORA DE PROYECTOS Y EDIFICACIONES DEL SUR, S.A. DE C.V.		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	OSCAR HUMBERTO PINTO MOLINIA		
<b>INICIO:</b>	02/11/2020	<b>TERMINO:</b>	30/05/2021
<b>REPROGRAMACIÓN:</b>	01/02/2021	<b>TERMINO:</b>	29/08/2021
<b>AVANCE FÍSICO:</b>	53.20%		
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	52.90%		
<b>SUPERVISOR:</b>	ING. ANTONIO DE JESUS GORDILLO VELASCO		
<b>ZONA Y JEFE:</b>	ARQ. FRANSICO ENRIQUE GAMBOA ACERO- ZONA III		



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

