



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

<b>EJERCICIO FISCAL:</b>	2020	
<b>PERÍODO DE INFORME:</b>	4 To. TRIMESTRE 2020 (OCTUBRE - DICIEMBRE)	
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE, CCT 07DPR3208A, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO (2DA. ETAPA).	
<b>CCT:</b>	07DPR3208A	
<b>MUNICIPIO:</b>	ALTAMIRANO	<b>LOCALIDAD:</b> ALTAMIRANO
<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	2021002-050	
<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. DIC-FONREGION-015-2020	
<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	30 DE OCTUBRE DE 2020	
<b>META</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>
Construcción de 3 aulas didáctica (Edificio I)	M2	144.00
Construcción de 4 Aulas Didácticas (Edificio J)	M2	192.00
Construcción de 2 Aula Didáctica (Edificio L)	M2	96.00
Construcción de Aula de Medios (Edificio H)	M2	48.00
Construcción de 1 Aula Cocina (Edificio H)	M2	48.00
Construcción de 1 Servicio Sanitario (Edificio I)	M2	48.00
Construcción de Andador de concreto armado.	M2	140.64
Construcción de Banqueta (concreto Hidráulico fC=150 kg/cm2)	M2	97.44
Aire acondicionado fijo (mini split de 48 ,000 BTU )	PZA	1.00
Construcción de Asta de Bandera de concreto de 6 x 3 m	PZA	1.00
Const de Acceso pricipal(peatonal)de 3x6 base de muros de tabique y reja metalic	M2	18.00
Construcción de Cancha de usos múltiples de concreto	M2	350.00
Tablero y portería fijos para cancha de usos múltiples (Equipamiento)	PZA	2.00
Construcción de Barda perimetral (tabique de 3m de altura)	M2	898.65
Construcción de Cisterna de concreto con capacidad de 66 M3	PZA	1.00
Transformador de dist. trifasica de 45 kva tipo pedestal	PZA	1.00
Equipo fijo (moto bomba de 1/2" HP , succión de 1 1/4")	PZA	2.00
<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN:</b>	SH/SUBE/2128/2020	
<b>AUTORIZADO DE OBRA:</b>	\$	11,845,450.72
<b>AUTORIZADO INDIRECTOS</b>	\$	204,231.90



## PROGRAMA: FIFONREGIÓN

<b>MONTO COMPROMETIDO:</b>	\$	11,826,110.53		
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$	11,621,878.63		
<b>ECONOMÍA REINTEGRADA:</b>	\$	223,572.09		
<b>ANTICIPO:</b>	\$	3,486,563.59	<b>FECHA:</b>	12/11/2020
<b>EMPRESA:</b>	GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V.			
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	DIEGO AGUILAR VAZQUEZ			
<b>INICIO:</b>	02/11/2020		<b>TERMINO:</b>	30/05/2021
<b>REPROGRAMACIÓN:</b>				
<b>AVANCE FÍSICO:</b>	0.00%			
<b>AVANCE FINANCIERO:</b>	30.00%			
<b>SUPERVISOR:</b>	ING. JOSIMAR TREJO VILLAFUERTE			
<b>ZONA Y JEFE:</b>	ARQ. RAFAEL DE JESUS LOPEZ VENTOZA- ZONA III			
<b>JUSTIFICACION</b>				
<p>El día 02 de noviembre de 2020, se realizó la visita a la obra para dar inicio de acuerdo al contrato, realizando un recorrido por todas las instalaciones en conjunto con el director del plantel, la contratista a cargo de la ejecución de los trabajos y esta residencia, en el cual no se habían iniciado los trabajos de demolición de los edificios señalados en el proyecto y que eran compromiso del H. Ayuntamiento Municipal de Altamirano realizarlos, argumentando que el no se han iniciado los trabajos debido a la situación de emergencia sanitaria por COVID-19 que nuevamente a amenaza al estado y que ha creado que la comunidad limite el acceso a personas externas, motivo por el cual no se iniciaron los trabajos en tiempo y forma.</p>				