

PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

EJERCICIO FISCAL:	2020 - 2021	
PERÍODO DE INFORME: 3 ER. TRIMESTRE 2021 (JULIO-SEPTIEMBRE)		
NOMBRE DEL PROYECTO:	RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO, CON CLAVE CCT: 07DPR0285L DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA) MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS (2DA. ETAPA).	
CCT:	07DPR0285L	
MUNICIPIO:	OCOSINGO	LOCALIDAD: SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA)
NÚMERO DE CONTRATO:	2021004-051	
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FECHA DE CONTRATO:	30 DE OCTUBRE DE 2020	
META		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Construcción de 2 Aulas Didácticas (Edificio C)	M2	96.00
Construcción de 2 Aulas Didácticas (Edificio D)	M2	96.00
Construcción de 1 Aula Didáctica (Edificio E)	M2	48.00
Construcción de 1 Aula de Usos Múltiples (Edificio C)	M2	96.00
Construcción de 1 Aula Cocina (Edificio D)	M2	48.00
Construcción de 1 Servicio Sanitario (Edificio D)	M2	48.00
Construcción de 1 Biblioteca (Edificio E)	M2	48.00
Construcción de 1 Dirección (Edificio E)	M2	48.00
Construcción de 1 Aula de Medios (Edificio E)	M2	48.00
Construcción de andador de concreto armado	M2	103.78
Construcción de barda perimetral de tabique (3 m de altura)	M2	1095.60
Construcción de acceso principal de muros de tabique	M2	18.00
Construcción de Cancha de Usos Múltiples (piso de concreto)	M2	405.00
Tablero y portería fijo para cancha de usos múltiples	PZA	2.00
Aire acondicionado fijo (minni Split de 48,000 BTU)	PZA	1.00
Cisterna de concreto con capacidad de 66 M3	PZA	1.00
Construcción de banquetta de concreto	M2	94.68
Moto bomba de 1/2" HP equipo fijo para cisterna	PZA	1.00
Instalación de transformador de distribución 37.5 kva	PZA	1.00
Asta de Bandera de concreto de 6 x 3 m	PZA	1.00

PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020

OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	SH/SUBE/2128/2020		
AUTORIZADO DE OBRA:	\$	13,748,384.07	
AUTORIZADO INDIRECTOS	\$	237,041.08	
MONTO COMPROMETIDO:	\$	13,951,291.71	
MONTO CONTRATADO:	\$	13,714,250.63	
REINTEGRO POR MONTO NO COMPROMETIDO:	\$	34,133.44	
REINTEGRO POR EJECUCIÓN DE OBRA:	\$	3,520,059.19	
ANTICIPO:	\$	4,114,275.19	FECHA: 09/11/2020
ESTIMACIÓN 01:	\$	1,742,188.73	FECHA: 23/12/2020
ESTIMACIÓN 02:	\$	1,349,595.48	FECHA: 18/01/2021
ESTIMACIÓN 03:	\$	799,110.72	FECHA: 14/04/2021
ESTIMACIÓN 04:	\$	932,601.82	FECHA: 14/05/2021
ESTIMACIÓN 05:	\$	1,137,306.37	FECHA: 05/06/2021
ESTIMACIÓN 06:	\$	273,537.63	FECHA: 14/06/2021
ESTIMACIÓN 07-F:	\$	65,796.36	FECHA: 15/06/2021
EMPRESA:	LOGO LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.		
ADMINISTRADOR UNICO:	CLAUDIA ISABEL LOPEZ VAZQUEZ		
INICIO:	02/11/2020	TERMINO:	30/05/2021
REPROGRAMACIÓN:	N/A		
AVANCE FÍSICO:	100.00%		
AVANCE FINANCIERO:	100.00%		
SUPERVISOR:	ING. PAULINO DE JESUS NANGULLASMU GOMEZ		
ZONA Y JEFE:	ZONA III ARQ. FRANCISCO ENRIQUE GAMBOA ACERO		

PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020



EDIFICIO E Y D TERMINADOS, ANDADORES



EDIFICIO C Y MURO DE ASTA BANDERA TERMINADO



CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TERMINADO



ANDADORES, ESCALONES Y BARANDALES EN EDIFICIO C
TERMINADOS



ACCESO TERMINADO



MUEBLE DE MADERA EN BIBLIOTECA



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020



MUEBLE DE MADERA PARA ASTA BANDERA



MUEBLE DE MADERA EN AULA DE USOS MÚLTIPLES



CONSTRUCCION DE BRADA PERIMETRAL



COLOCACION DE CILINDROS DE GAN EN AREA DE COCINA



COLOCACION DE TARJAS EN AREA DE COCINA



COLOCACION DE REGULADOR DE BOLTAJE EN AULA DE MEDIOS



PROGRAMA: FIFONREGIÓN 2020



COLOCACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO



COLOCACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO



COLOCACION DE CLIMA EN AULA DE MEDIOS



COLOCACION DE VENTILADOR DEL CLIMA EN LOSA DEL AULA DE MEDIOS